



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งานนโยบายและแผน
สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2563

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 63	เงินสะสม	เงินทุน สำรอง				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีด้านสาธารณสุขโลก สาธารณูปการต่างๆ								
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
1. โครงการก่อสร้างถนนดินข้างสระประปา - ห้วยหินลาด บ้านหินลาด หมู่ที่ 1	1	181,000					✓ <input type="checkbox"/> กั้นเงิน	181,000
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบสระประปา บ้านตะคร้อเหนือ หมู่ที่ 2	1	199,000			✓			7,000
3. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 - บ้านหล่งประดู่ บ้านตะคร้อเหนือ หมู่ที่ 2	1	105,000			✓			2,000
4. โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนางพัน เจตมาศ - บ้านนางวิไล เขียคนอก บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 4	1	400,000			✓			3,000
5. โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากสี่แยกบ้านนายสมาน - ล้าฉวมก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 5	1	300,000			✓			2,000
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าร้านค้าประจักษ์ บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 5	1	106,000			✓			1,000
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหัวสะพาน - บ้านโคกสะอาด บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 5	1	308,000			✓			1,000
8. โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายจวน - บ้านนางจี บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6	1	180,000			✓			2,000
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายทองวัน สีดา - บ้านนายสมศรี บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6	1	212,000			✓			2,000
10. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหมู่บ้าน - ถนน226 (ต่อโครงการเดิม)บ้านตะคร้อใต้ หมู่ที่ 9	1	105,000			✓			1,000
11. โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางสายกลางหมู่บ้าน บ้านปรางค์ หมู่ที่ 11	1	409,000		<input type="checkbox"/> โอนลด 400,000 บาท			✓	9,000
12. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรจากศูนย์สาธารณสุข - บ้านนายเฉลียว เนื่องจังก์ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12	1	200,000			✓			4,000
13. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสุริน ประโสดัง บ้านสะพานทอง หมู่ที่ 14	1	99,000					✓ <input type="checkbox"/> กั้นเงิน	99,000
14. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสะพานทอง - บ้านหัวฝาย บ้านสะพานทอง หมู่ที่ 14	1	200,000			✓			10,000
15. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากโคกโดน - บ้านไทรออบ บ้านสะพานทอง หมู่ที่ 14	1	104,000			✓			500
16. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสระหนองม่วง - บ้านไทรออบ บ้านสะพานทอง หมู่ที่ 14	1	104,000			✓			500
17. โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกจากสามแยก - คลองอีสานเขียว บ้านโคกสะทอน หมู่ที่ 15	1	209,000			✓			1,000
รวม	17	3,421,000	0	0	14	0	3	326,000.0

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2563

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 63	เงินสะสม	เงินทุน สำรอง				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีด้านสาธารณสุขโลก สาธารณูปการต่างๆ								
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)								
18. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองฝ้าย หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 13 บ้านหนองพลอง หมู่ที่ 3*	1	300,000					✓	300,000
19. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัดโคกสะทอน บ้านหมู่ที่ 15*	1	100,000					✓	100,000
20. โครงการพัฒนาส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านตะคร้อใต้ หมู่ที่ 9*	1	100,000					✓	อุดหนุน 100,000
21. โครงการพัฒนาส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 5*	1	100,000					✓	อุดหนุน 100,000
22. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำบ้านคกสะอาด หมู่ที่ 6*	1	150,000					✓	150,000
23. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7*	1	200,000					✓	200,000
รวม	6	950,000	0	0	0	0	6	950,000.0

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2563

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 63	เงินสะสม	เงินทุน สำรอง				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีด้านสาธารณสุขโลก สาธารณูปการต่างๆ								
1.2 แผนงานคหะและชุมชน								
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองพลอง หมู่ที่ 3	1	150,000					✓ โอนเงิน ✓ กักเงิน	150,000 250,000
2. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพลอง หมู่ที่ 3	1	250,000					✓	350,000
3. โครงการก่อสร้างศาลากลางหมู่บ้านแบบโดม บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7	1	350,000					✓	6,000
4. โครงการขุดลอกสระน้ำประปา บ้านเมืองเพชร หมู่ที่ 8	1	200,000			✓	กักเงิน		3,000
5. โครงการขุดลอกสระหนองม่วง บ้านตะคร้อใต้ หมู่ที่ 9	1	308,000			✓			2,000
6. โครงการขุดลอกสระหนองสิม บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 13*	1	250,000			✓			
รวม	6	1,508,000	0	0	3	0	3	761,000.0

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2563

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 63	เงินสะสม	เงินทุน สำรอง				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม และแหล่งน้ำ								
2.1 แผนงานการเกษตร								
1. โครงการกำจัดวัชพืชแหล่งน้ำ ตำบลหินดาด	1	10,000					✓	10,000
รวม	1	10,000	0	0	0	0	1	10,000

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2563

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 63	เงินสะสม	เงินทุน สำรอง				
<u>ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและบริการ</u>								
3.1 แผนงานการเกษตร								
1. โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์	1	50,000					✓	50,000
2. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตำบลหินดาด	1	40,000					✓	40,000
3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	1	40,000					✓	40,000
4. ฝึกอบรมการทอผ้าไหมลายปรากฏคัมภีร์*	1	87,400					✓	87,400
5. ฝึกอบรมการแปรรูปเห็ดนางฟ้าภูฐาน	1	43,500					✓	43,500
6. ฝึกอบรมการทำน้ำพริกและปลาร้าบอง	1	40,400					✓	40,400
7. ฝึกอบรมอาชีพการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม	1	19,560					✓	19,560
รวม	7	320,860	-	-	-	-	7	320,860.0

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2563

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 63	เงินสะสม	เงินทุน สำรอง				
<u>ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม</u>								
4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ								
1.จัดงานประเพณีลอยกระทง ตำบลหินดาด	1	20,000	โอนเพิ่ม 30,000		✓			8,900
2.จัดงานแห่เทียนวันเข้าพรรษา	1	15,000				✓		15,000
3. อบรมให้ความรู้ประเพณีวันสงกรานต์	1	30,000				✓		30,000
รวม	3	65,000	0	0	1	0	2	53,900.0

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2563

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 63	เงินสะสม	เงินทุน สำรอง				
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม								
5.1 แผนงานสาธารณสุข								
1. ดำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	1	9,600			✓			27
2. สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	1	78,000					✓	78,000
3. ป้องกันเด็กจมน้ำ	1	30,000			✓			21,300
4. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	1	50,000	โอนลด 45,000				✓	5,000
5. ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	1	120,000			✓			5,186
6. เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ	1	20,000			✓			7,820
7. รณรงค์คัดแยกขยะ	1	100,000	โอนลด 65,000		✓			17,150
8. รณรงค์ลดใช้พลังงาน	1	20,000			✓			2,180
9. อบรมอาสาสมัครสัตว์	1	20,000			✓			8,895
10. พระราชดำริด้านสาธารณสุข	1	280,000			✓			0
11. อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำ หน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตัวเอง**	1	20,000	อุดหนุนเฉพาะกิจ				✓	20,000
รวม	11	747,600	0	0	8	0	3	165,558.0

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2563

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 63	เงินสะสม	เงินทุน สำรอง				
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 5.2 แผนงานสิ่งแวดล้อม 1. คัดแยกขยะต้นทาง*	1	400,000					✓	400,000
รวม	1	400,000	0	0	0	0	1	400,000

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2563

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 63	เงินสะสม	เงินทุน สำรอง				
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ								
6.1 แผนงานการศึกษา								
1. วันเด็กแห่งชาติ	1	40,000			✓			0
2.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สพด.	1	181,900	โอนเพิ่ม 13,600		✓			0
3.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศพด. เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี	1	120,910	โอนลด 13,600		✓			11,260
4.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันของศพด.	1	524,300			✓			22,900.00
5.ค่าอาหารเสริม (นม)	1	1,142,056			✓			212,777.52
6. ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ. 5 แห่ง	1	1,956,000			✓			95,704.59
รวม	6	3,965,166	0	0	6	0	0	342,642.1

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2563

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 63	เงินสะสม	เงินทุน สำรอง				
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1. จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน / เยาวชน	1	50,000					✓	50,000
รวม	1	50,000	0	0	0	0	1	50,000.0

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2563

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 63	เงินสะสม	เงินทุน สำรอง				
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ								
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป								
1. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	1	20,000					✓	20,000
2. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2563	1	250,000			✓			31,800
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1	30,000					✓	30,000
4. ส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง	1	20,000					✓	20,000
5. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต	1	30,000					✓	30,000
6. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	1	250,000	โอนลด 28,600				✓	221,400
7. ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจ	1	20,000			✓			0
8. อุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย	1	20,000			✓			0
9. อุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอห้วยแถลง	1	15,000			✓			0
10. ตู้เก็บเครื่องดับเพลิง/ถังดับเพลิง (สำนักปลัด)	1	11,000			✓			11,000
11. ตู้เก็บสายดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ชุด (สำนักปลัด)	1	14,000			✓			14,000
12. สายส่งน้ำดับเพลิง (สำนักปลัด)	2	20,000			✓			20,000
13. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (สำนักปลัด)	1	30,600			✓			0
14. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ PC (สำนักปลัด)	1	16,000	โอนเพิ่ม 1,000		✓			0
15. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึก (รักษาความสงบภายใน)	1	4,300			✓			0
16. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึก (กองศึกษาฯ)	1	4,300			✓			0
17. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึก (ศพด.)	5	21,500			✓			0
18. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ PC (ศพด.)	5	85,000			✓			0
รวม	18	861,700	0	0	13	0	5	398,200.0

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2563

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 63	เงินสะสม	เงินทุน สำรอง				
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ								
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป (ต่อ)								
19. จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (กองสาธารณสุข)	1	10,000			✓			0
20. จัดซื้อตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต (กองสาธารณสุข)	1	6,500			✓			0
21. ออกสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562*	1	100,000	*โอนลด 37,000*		✓			919.4
22. จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ภัยท้องถิ่น*	1	15,000					✓	15,000
รวม	4	131,500	0	0	3	0	1	15,919.4

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2563

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 63	เงินสะสม	เงินทุน สำรอง				
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ								
7.2แผนงานงบกลาง								
1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1	10,287,600			✓			638,900
2.เบี้ยยังชีพคนพิการ	1	6,240,000			✓			588,000
3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	1	6,000			✓			0
รวม	3	16,533,600	0	0	3	0	0	1,226,900.0

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2563

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 63	เงินสะสม	เงินทุน สำรอง				
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ								
7.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน								
1. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	1	30,000			✓			24,765.0
2. ฝึกทบทวน อปพร.	1	180,000	โอนลด 180,000				✓	0
3. ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอบต. หินดาด**	1	100,000			✓			0.2
4. ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่อบต. หินดาด**	1	100,000					✓	100,000
รวม	4	410,000	0	0	2	0	2	124,765.2

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2563

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 63	เงินสะสม	เงินทุน สำรอง				
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ								
7.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
1. จัดทำประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	1	20,000			✓			14,450
2. พัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรและภาคีเครือข่ายในตำบลหินดาด	1	150,000	โอนลด 150,000 โอนเพิ่ม 10,000		✓			2,950
รวม	2	170,000	0	0	2	0	0	17,400.0

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2563

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 63	เงินสะสม	เงินทุน สำรอง				
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ								
7.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์								
1. จัดซื้อปั้มชั้นเมอร์ส หมู่ที่ 1 - 15 ***	1	72,000			✓			1200.0
2. จัดซื้อถังน้ำพลาสติก ***	1	118,000			✓			0
รวม	2	190,000	0	0	2	0	0	1,200.0

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2563

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 63	เงินสะสม	เงินทุน สำรอง				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการที่ติดตั้งสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ	29	5,879,000	-	-	17	-	12	2,037,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม และแหล่งน้ำ	1	10,000	-	-	-	-	1	10,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและบริการ	7	320,860	-	-	-	-	7	320,860
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม	3	65,000	-	-	1	-	2	53,900
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	12	1,147,600	-	-	8	-	4	565,558
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ	7	4,015,166	-	-	6	-	1	392,642
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ	33	18,296,800	-	-	25	-	8	1,784,385
รวม	92	29,734,426	0	0	57	0	35	5,164,345
คิดเป็นร้อยละ					62.0	0.0	38.0	