

รายงานความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที่ 2

งานนโยบายและแผน

สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด


สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุป	
๑. ผลการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒	๑
๒. ผลการประเมินผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ แยกตามแผนงาน	๒
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒
๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๓
๒.๓ แผนงานการเกษตร	๓
๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓
๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๔
๒.๖ แผนงานสาธารณสุข	๔
๒.๗ แผนงานการศึกษา	๕
๒.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๕
๒.๙ แผนงานบริหารทั่วไป	๖
๒.๑๐ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๖
๒.๑๑ แผนงานเคหะและชุมชน(ครุภัณฑ์)	๖
๓. สรุปทุกแผนงาน	๗

บทสรุป
ประจำปีไตรมาสที่ ๒

๑. ผลการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

มีโครงการที่ตามแผนการดำเนินงานทั้งหมด ๕๘ โครงการ เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดกำหนดตามแผนการดำเนินงาน จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙๗ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๖ และมีโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๓๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑๗



๒. ผลการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แยกตามแผนงาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

มีโครงการทั้งหมด ๒๒ โครงการ โครงการที่ดำเนินการเสร็จ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๙ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘๒ โครงการ ยังไม่ดำเนินการจำนวน ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๙ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคสล.สายบ้านนายแดง โภชน์พันธ์ - ไปถนนโคกสะอาดหมู่ที่๑๒	๑๙๘,๐๐๐			✓	
๒	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมชาย รอดนอก-ศิริภพฟาร์ม หมู่ที่๑๑	๒๑๒,๐๐๐			✓	
๓	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอุทัย แก้วคุณอก - บ้านนายบุญเถาะ หมู่ที่๙	๘๘,๐๐๐			✓	
๔	ก่อสร้างถนน คสล.สายสระประมง-บ้านนางสุพรรณ หมู่ที่ ๑๔	๑๗๐,๐๐๐		✓		
๕	ก่อสร้างถนน คสล.สายรอบสระป่าประ บ้านสะพานทอง หมู่ที่ ๑๔	๒๐๐,๐๐๐		✓		
๖	ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านนางคำ พิมพ์เดช หมู่ที่ ๙	๕๙,๐๐๐			✓	
๗	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปิ่น มณีล้อม - บ้านนายลือชัย เจริญลาภ หมู่ที่๖	๒๙๘,๐๐๐		✓		
๘	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายพายุพล-ถนนโนนเต็ง หมู่ที่๕	๒๐๖,๐๐๐		✓		
๙	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเมืองเพชร - โภกโดน หมู่ที่ ๘	๒๐๐,๐๐๐			✓	
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหัวสะพาน-บ้านโคกสะอาด หมู่ที่๕	๒๐๓,๐๐๐		✓		
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านนายสมาน พานเหนือ หมู่ที่๔	๘๒,๐๐๐			✓	
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล.สายทิศเหนือโบสถ์ หมู่ที่๒	๑๔๘,๐๐๐			✓	
๑๓	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเคน ประโมศรี -บ้านนายทราย ประจันตะศรี หมู่ที่๔	๑๐๒,๐๐๐			✓	
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายน้อย สระจริงวงศ์-บ้านนายสมัย พลทองมาก หมู่ที่๑๑	๕๗,๐๐๐			✓	
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประพันธ์ วงศรี หมู่ที่ ๑๓	๒๕๔,๐๐๐			✓	
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประสิทธิ์ ศรีมะเรียง-บ้านนายสมาน ลอยสวรรค์ หมู่ที่ ๑	๒๐๐,๐๐๐		✓		
๑๗	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสายยันต์ -บ้านนางสุพรรณ สุดตะนา หมู่ที่ ๓	๒๒๐,๐๐๐		✓		
๑๘	ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายทองปอน ภูคำศักดิ์ หมู่ที่ ๙	๑๘๐,๐๐๐			✓	
๑๙	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตะคร้อเหนือ - บ้านหลุ่งประดู่ หมู่ที่ ๒	๑๐๖,๐๐๐			✓	
๒๐	ก่อสร้างถนน ดินสายบ้านโคกสะอาด-หนองโสน หมู่ที่ ๑๕	๑๙๗,๐๐๐			✓	
๒๑	ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายรัช สีดา-ศาลตาปู่ หมู่ที่ ๖	๔๙๘,๐๐๐	✓			
๒๒	ก่อสร้างถนนคสล.สายสระประปา-โรงเรียนบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๕	๔๙๐,๐๐๐	✓			
รวม		๔,๓๖๘,๐๐๐	๒	๗	๑๓	
คิดเป็นร้อยละ			๙.๐๙	๓๑.๘๒	๕๙.๐๙	

๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

มีโครงการทั้งหมด ๖ โครงการ โครงการที่ดำเนินการเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ โครงการยังไม่ดำเนินการจำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างวางระบายน้ำคสล.รูปตัววีสายบ้านนายประสิทธิ์ ลีอนาม-หนองผาย หมู่๓	๘๐,๐๐๐			✓	
๒	ก่อสร้างวางระบายน้ำคสล.รูปตัววีสายสี่แยกกลางหมู่บ้าน-บ้านนายปรารภ นางสันเทียะ หมู่ที่ ๗	๒๔๒,๐๐๐			✓	
๓	ก่อสร้างวางระบายน้ำคสล.รูปตัววีสายกลางหมู่บ้าน-สระหนองม่วง หมู่๑๔	๑๓๓,๐๐๐			✓	
๔	พัฒนาระบบส่งน้ำอ่างโกกโดน	๑,๓๓๕,๐๐๐	✓			
๕	ติดตั้งคอมพิวเตอร์สาธารณะ หมู่ที่ ๕ (สายบ้านนางสำรวย จำนวน ๒ จุด)	๑๓,๙๑๐			✓	
๖	ติดตั้งคอมพิวเตอร์สาธารณะ หมู่ที่๕ (สายบ้านนายไพบุลย์ ไปเจาะ จำนวน ๒ จุด)	๑๓,๙๑๐			✓	
รวม		๑,๘๑๗,๘๒๐	๑	๐	๕	
คิดเป็นร้อยละ			๑๖.๖๗	๐	๘๓.๓๓	

๒.๓ แผนงานการเกษตร

มีโครงการทั้งหมด ๑ โครงการ โครงการที่ดำเนินการเสร็จจำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ โครงการยังไม่ดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตำบลหินดาด	๔๐,๐๐๐			✓	
รวม		๔๐,๐๐๐	๐	๐	๑	
คิดเป็นร้อยละ			๐	๐	๑๐๐	

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

มีโครงการทั้งหมด ๑ โครงการ โครงการที่ดำเนินการเสร็จ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โครงการ ยังไม่ดำเนินการจำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โรงเรียนผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐		✓		
รวม		๑๐,๐๐๐	๐	๑	๐	
คิดเป็นร้อยละ			๐	๑๐๐	๐	

๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

มีโครงการทั้งหมด ๓ โครงการ โครงการที่ดำเนินการเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ โครงการ ยังไม่ดำเนินการจำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	จัดงานประเพณีลอยกระทง	๓๐,๐๐๐	✓			
๒	จัดงานประเพณีวันสงกรานต์	๓๐,๐๐๐			✓	
๓	จัดงานประเพณีท้องถิ่นอำเภอห้วยแถลง	๒๐,๐๐๐	✓			
รวม		๘๐,๐๐๐	๒	๐	๑	
คิดเป็นร้อยละ			๖๖.๖๗	๐	๓๓.๓๓	

๒.๖ แผนงานสาธารณสุข

มีโครงการทั้งหมด ๙ โครงการ โครงการ ที่ดำเนินการเสร็จ ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ โครงการ ยังไม่ดำเนินการจำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์	๙,๘๐๐	✓			
๒	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	๖๘,๖๓๐			✓	
๓	ป้องกันเด็กจมน้ำ	๒๐,๐๐๐			✓	
๔	ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	๔๐,๐๐๐	✓			
๕	เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ	๒๐,๐๐๐			✓	
๖	รณรงค์คัดแยกขยะ	๖๙,๐๐๐			✓	
๗	รณรงค์ลดใช้พลังงาน	๒๐,๐๐๐			✓	
๘	อบรมอาสาปศุสัตว์	๒๐,๐๐๐	✓			
๙	พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๘๐,๐๐๐			✓	
รวม		๕๔๗,๔๓๐	๓	๐	๖	
คิดเป็นร้อยละ			๓๓.๓๓	๐	๖๖.๖๗	

๒.๗ แผนงานการศึกษา

มีโครงการทั้งหมด ๖ โครงการ โครงการที่ดำเนินการเสร็จจำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ โครงการ ยังไม่ดำเนินการจำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	✓			
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒๘๕,๙๑๐		✓		
๓	ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์เด็กเล็ก ๕ แห่ง	๕๕๓,๐๐๐		✓		
๔	ค่าอาหารเสริม (นม)	๘๘๖,๘๙๔		✓		
๕	ค่าอาหารเสริม (นม)	๒๐๔,๙๖๘		✓		
๖	ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ. ๕ แห่ง	๑,๙๒๘,๐๐๐		✓		
รวม		๓,๘๙๘,๗๗๒	๑	๕	๐	
คิดเป็นร้อยละ			๑๖.๖๗	๘๓.๓๓	๐	

๒.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

มีโครงการทั้งหมด ๑ โครงการ โครงการที่ดำเนินการเสร็จจำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ โครงการ ยังไม่ดำเนินการจำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	แข่งขันกีฬานักเรียน/เยาวชนและประชาชน	๕๐,๐๐๐			✓	
รวม		๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑	
คิดเป็นร้อยละ			๐	๐	๑๐๐	

๒.๙ แผนงานบริหารงานทั่วไป

มีโครงการทั้งหมด ๖ โครงการ โครงการที่ดำเนินการเสร็จ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ โครงการ ยังไม่ดำเนินการจำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลัก ธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม	๑๐๐,๐๐๐			✓	
๒	พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี ๒๕๖๔	๓๐๐,๐๐๐			✓	
๓	ส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง	๒,๐๐๐			✓	
๔	ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจ	๒๐,๐๐๐	✓			
๕	อุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอห้วยแถลง	๒๕,๐๐๐	✓			
๖	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐			✓	
รวม		๔๖๗,๐๐๐	๒	๐	๔	
คิดเป็นร้อยละ			๓๓.๓๓	๐	๖๖.๖๗	

๒.๑๐ แผนงานรักษาความสงบภายใน

มีโครงการทั้งหมด ๒ โครงการ โครงการที่ดำเนินการเสร็จจำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ โครงการ ยังไม่ดำเนินการจำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	จัดทำประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐		✓		
๒	ฝึกทบทวน อปพร.ประจำปี	๗๕,๐๐๐			✓	
รวม		๙๕,๐๐๐	๐	๑	๑	
คิดเป็นร้อยละ			๐	๕๐	๕๐	

๒.๑๑ แผนงานเคหะและชุมชน (ครุภัณฑ์)

มีโครงการทั้งหมด ๑ โครงการ โครงการที่ดำเนินการเสร็จจำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โครงการ ยังไม่ดำเนินการจำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	รถกระเช้าไฟฟ้าขนาดความสูงไม่ต่ำกว่า ๑๒ เมตร เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า	๒,๓๐๐,๐๐๐		✓		
รวม		๒,๓๐๐,๐๐๐	๐	๑	๐	
คิดเป็นร้อยละ			๐	๑๐๐	๐	

๒.๒ สรุปทุกแผนงาน ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	รวม (โครงการ)
๑	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔,๓๖๘,๐๐๐	๒	๗	๑๓	๒๒
๒	แผนงานเคหะและชุมชน	๑,๘๑๗,๘๒๐	๑	๐	๕	๖
๓	แผนงานการเกษตร	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๑	๑
๔	แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑๐,๐๐๐	๐	๑	๐	๑
๕	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๘๐,๐๐๐	๒	๐	๑	๓
๖	แผนงานสาธารณสุข	๕๔๗,๔๓๐	๓	๐	๖	๙
๗	แผนงานการศึกษา	๓,๘๙๘,๗๗๒	๑	๕	๐	๖
๘	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑	๑
๙	แผนงานบริหารทั่วไป	๔๖๗,๐๐๐	๒	๐	๔	๖
๑๐	แผนงานรักษาความสงบภายใน	๙๕,๐๐๐	๐	๑	๑	๒
๑๑	แผนงานเคหะและชุมชน(ครุภัณฑ์)	๒,๓๐๐,๐๐๐	๐	๑	๐	๑
รวม		๑๓,๖๗๔,๐๒๒	๑๑	๑๕	๓๒	๕๘
คิดเป็นร้อยละ			๑๘.๙๗	๒๕.๘๖	๕๕.๑๗	

ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร แท้ไธสง)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ