



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งานนโยบายและแผน  
สำนักงานปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

## รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายการโครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติ 64	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีด้านสาธารณสุข โภชนา สาธารณูปการต่างๆ</b>								
<b>1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>								
1.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประสิทธิ์ ศรีมะเริง-บ้านนายสมาน ลอยสวรรค์ หมู่ที่ 1	1	200,000			✓			
2.ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายทวี-ถนนทางหลวงหมายเลข 226 หมู่ที่ 1(เปลี่ยนแปลง จ.7)	1		200,000		✓			
3.ก่อสร้างถนน คสล.สายทิศเหนือ โบสถ์ หมู่ที่ 2	1	148,000			✓			
4.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตะคร้อเหนือ - บ้านหูล่งประดู่ หมู่ที่ 2	1	106,000			✓			
5.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตะคร้อเหนือ - บ้านหูล่งประดู่ หมู่ที่ 2(เปลี่ยนแปลง จ.7)	1		100,000		✓			
6.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสายยันต์ - บ้านนางสุพรรณ สุดตะนา หมู่ที่ 3	1	220,000			✓			
7.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสายยันต์ - บ้านนางสุพรรณ สุดตะนา หมู่ที่ 3 (เปลี่ยนแปลง จ.7)	1		413,000		✓			
8.ก่อสร้างถนนคสล.สายวัดนันทวัน-บ้านนายประสิทธิ์ ลือนาม หมู่ที่ 3 (เปลี่ยนแปลง จ.7)	1		133,000		✓			
9.ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านนายภิกษา-บ้านนายบุญมา คาวไรสง หมู่ที่ 3 (เปลี่ยนแปลง จ.7)	1		31,000		✓			
10.ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านนายสมาน พานเหนือ หมู่ที่ 4	1	82,000			✓			
11.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเคน ประ โมศรี -บ้านนายทราย ประจันตะศรี หมู่ที่4	1	102,000			✓			
12.ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางพัน เจตมาศ - บ้านนางวิล เบียดนอก หมู่ที่4 (เปลี่ยนแปลง จ.7)	1		198,000		✓			
13.ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางวิลัย แก้วคูณนอก-ประปา หมู่ที่4 (เปลี่ยนแปลง จ.7)	1		205,000		✓			
14.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายพายุพล - ถนน โนนเต็ง หมู่ที่ 5	1	206,000			✓			
15.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหัวสะพาน-บ้าน โคกสะอาด หมู่ที่ 5	1	203,000			✓			
16.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหัวสะพาน-บ้าน โคกสะอาด หมู่ที่ 5 (เปลี่ยนแปลง จ.7)	1		499,000		✓			
17.ก่อสร้างถนนคสล.สายหน้าร้านค้าประหารรัฐ หมู่ที่ 5 (เปลี่ยนแปลง จ.7)	1		200,000		✓			
<b>รวม</b>	<b>17</b>	<b>1,267,000</b>	<b>1,979,000</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติ 64	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีด้านสาธารณสุขโลก สาธารณูปการต่างๆ</b>								
<b>1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)</b>								
18.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปิ่น มณีล้อม - บ้านนายล้อมชัย เจริญลาภ หมู่ที่ 6	1	298,000			✓			
19.ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายรัช สีดา - ศาลตาปู่ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6	1	498,000			✓			
20.ก่อสร้างถนนคสล.สายสระตะวันออก (ต่อ โครงการเดิม) หมู่ที่ 6 (เปลี่ยนแปลง จ.7)	1		200,000		✓			
21.ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายสนิท-โรงเรียน โคกสะอาด หมู่ที่ 7(เปลี่ยนแปลง จ.7)	1		93,000		✓			
22.ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางเครือ ฉิมปรุ-บ้านนายฉวย ฉิมปรุ หมู่ที่ 7 (เปลี่ยนแปลง จ.7)	1		98,000		✓			
23.ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางกรองศรี-โรงเรียน โคกสะอาด หมู่ที่ 7 (เปลี่ยนแปลง จ.7)	1		223,000		✓			
24.ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านห้วยยาง-บ้านหินลาด หมู่ที่ 7 (เปลี่ยนแปลง จ.7)	1		192,000		✓			
25.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเมืองเพชร - โภกโค่น หมู่ที่ 8	1	200,000			✓			
26.ก่อสร้างถนนหินคลุกสายโคกโค่น-บ้านเมืองเพชร หมู่ที่ 8 (เปลี่ยนแปลง จ.7)	1		104,000		✓			
27.ก่อสร้างถนนคสล.สายจากหมู่บ้าน-คลองอีสานเขียว หมู่ที่ 8 (เปลี่ยนแปลง จ.7)	1		200,000		✓			
28.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอุทัย แก้วคูณนอก - บ้านนายบุญเกาะ หมู่ที่ 9	1	88,000			✓			
29.ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านนางคำ พิมพ์เดช หมู่ที่ 9	1	59,000			✓			
30.ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายทองปอน ภูคำศักดิ์ หมู่ที่ 9	1	180,000			✓			
31.ก่อสร้างถนนคสล.สายหมู่บ้าน-ขามูหินลาด หมู่ที่ 9 (เปลี่ยนแปลง จ.7)	1		400,000		✓			
32.ก่อสร้างถนนหินคลุกสายห้วยยาง-ตำบลหิน โคน หมู่ที่ 9 (เปลี่ยนแปลง จ.7)	1		97,000		✓			
33.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมชาย รอดนอก - ศิริภพฟาร์ม หมู่ที่ 11	1	212,000			✓			
34.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายน้อย จิระวงศ์-บ้านนายสมัย พลทองมาก หมู่ที่ 11	1	57,000			✓			
รวม	17	1,592,000	1,607,000	0	17	0	0	

## รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติ 64	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีด้านสาธารณสุขโลก สาธารณูปการต่างๆ</b>								
<b>1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)</b>								
35.ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายเดช จอสูงเนิน - บ้านนายบุตรดี ลายจันทิก หมู่ที่ 11 (เปลี่ยนแปลง จ.7)	1		200,000		✓			
35.ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายเดช จอสูงเนิน - บ้านนายบุตรดี ลายจันทิก หมู่ที่ 11 (เปลี่ยนแปลง จ.9)	1			498,000	✓			
36.ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านบ้านนายวิบูลย์ - บ้านนางราตรี หมู่ที่ 11	1	432,000			✓			
37.ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านปรารักษ์-หนองโพธิ์ หมู่ที่ 11 (เปลี่ยนแปลง จ.7)	1		207,000		✓			
38.ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคสล.สายบ้านนายแดง โภชน์พันธ์ - ไปถนนโลกสะอาดหมู่ที่ 12	1	198,000			✓			
39.ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางบุญส่ง ศรีสุวรรณ - บ้านนายवंสันต์ หวังสุข หมู่ที่ 12 (เปลี่ยนแปลง จ.7)	1		98,000		✓			
40. ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประพันธ์ วงศรี หมู่ที่ 13	1	254,000			✓			
41.ก่อสร้างถนนคสล.สายถนนโพธิ์กลาง(ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 13 (เปลี่ยนแปลง จ.7)	1		200,000		✓			
42.ก่อสร้างถนน คสล.สายสระประมง-บ้านนางสุวรรณ หมู่ที่ 14	1	170,000			✓			
43.ก่อสร้างถนน คสล.สายรอบสระประปา บ้านสะพานทอง หมู่ที่ 14	1	200,000			✓			
44. ก่อสร้างถนนคสล.สายสระประปา-โรงเรียนบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 14	1	490,000			✓			
45.ก่อสร้างถนนคสล.สายจากสระประมง-ถนนสายหินลาด หมู่ที่ 14 (เปลี่ยนแปลง จ.7)	1		200,000		✓			
46.ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านสะพานทอง-บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 14 (เปลี่ยนแปลง จ.7)	1		416,000		✓			
47.ก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอยบ้านนางช้อน พิศพล หมู่ที่ 14 (เปลี่ยนแปลง จ.7)	1		11,000		✓			
48.ก่อสร้างถนน ดินสายบ้านโลกสะอาด-บ้านหนองโสน หมู่ที่ 15	1	197,000			✓			
49.ก่อสร้างถนนคสล.สายหน้าวัดโลกสะอาด หมู่ที่ 15 (เปลี่ยนแปลง จ.7)	1		55,000		✓			
รวม	16	1,941,000	1,387,000	498,000	16	0	0	

## รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติ 64	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีด้านสาธารณสุขโลก สาธารณูปการต่างๆ</b>								
<b>1.2 แผนงานคหะและชุมชน</b>								
1.ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัววีสายบ้านนายประสิทธิ์ ลีอนาม-หนองฝ้าย หมู่3	1	80,000			✓			
2.พัฒนาระบบส่งน้ำอ่างโกกโคน หมู่ที่ 4	1	1,335,000			✓			
3.ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ สายบ้านนางสำรวย หมู่ที่ 5	1	13,910					✓	อุดหนุนไฟฟ้า
4.ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ สายบ้านนายไพบุลย์ไปเจอะ หมู่ที่5	1	13,910					✓	จักราช
5.ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัววีสายสี่แยกกลางหมู่บ้าน-บ้านนายปรารภ นางสันเทียะ หมู่ที่ 7	1	242,000			✓			
6.ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัววีสายกลางหมู่บ้าน-สระหนองม่วง หมู่ 14	1	133,000			✓			
7.ขยายเขตประปาหมู่บ้านหัวสะพาน หมู่ที่5 -บ้านสะพานทอง หมู่ที่14	1			1,029,000				
รวม	7	1,817,820	0	1,029,000	4	0	2	

## รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติ 64	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม และแหล่งน้ำ 2.1 แผนงานการเกษตร 1. อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตำบลหินลาด	1	40,000			✓			
รวม	1	40,000	0	0	1	0	0	



## รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติ 64	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม สาสนาและวัฒนธรรม 4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1. โรงเรียนผู้สูงอายุ	1	10,000			✓			
รวม	1	10,000	0	0	1	0	0	



## รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติ 64	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
<u>ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม</u>								
<b>4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>								
1.จัดงานประเพณีลอยกระทง	1	30,000			✓			สถานการณ์ covid-19
2.จัดงานประเพณีวันสงกรานต์	1	30,000					✓	
3.จัดงานประเพณีท้องถิ่นอำเภอห้วยแถลง	1	20,000			✓			
รวม	3	80,000	0	0	2	0	1	

## รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติ 64	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b>								
<b>5.1 แผนงานสาธารณสุข</b>								
1. สํารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์	1	9,800			✓			
2. สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	1	68,630			✓			
3. ป้องกันเด็กจมน้ำ	1	20,000					✓	สถานการณ์ Covid-19
4. ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	1	40,000			✓			
5. เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ	1	20,000			✓			
6. รณรงค์คัดแยกขยะ	1	69,000			✓			
7. รณรงค์ลดใช้พลังงาน	1	20,000					✓	สถานการณ์ Covid-19
8. อบรมอาสาปศุสัตว์	1	20,000			✓			
9. พระราชดำริด้านสาธารณสุข	1	280,000					✓	สถานการณ์ Covid-19
<b>รวม</b>	<b>9</b>	<b>547,430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	



## รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติ 64	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ								
6.1 แผนงานการศึกษา								
1.วันเด็กแห่งชาติ	1	40,000					✓	สถานการณ์ Covid-19
2.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สพด. 5 ศูนย์)	1	198,900			✓			
3.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการศึกษาสำหรับศพด สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี)	1	87,010			✓			
4.ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์เด็กเล็ก 5 แห่ง	1	553,000			✓			
5.ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับ สพฐ. 5 แห่ง	1	886,894			✓			
6. ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับ สพด. 5 ศูนย์		204,968						
7.ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน สพฐ. 5 แห่ง	1	1,928,000			✓			
รวม	6	3,898,772	0	0	5	0	1	

## รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติ 64	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1. แข่งขันกีฬานักเรียน/เยาวชนและประชาชน	1	50,000					✓	สถานการณ์ Covid-19
รวม	1	50,000	0	0	0	0	1	

## รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติ 64	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ</b>								
<b>7.1 แผนงานบริหารทั่วไป</b>								
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลัก ธรรมมาภิบาลและประมวลจริยธรรมของอปท.ประจำปี 2564	1	100,000			✓			
2. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2564	1	300,000			✓			
3. ส่งเสริมครอบครัวเสริมธุรกิจพอเพียง	1	20,000					✓	
4. ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจ	1	20,000			✓			
5. อุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอห้วยแถลง	1	25,000			✓			
6. ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1	20,000					✓	
7. จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า	1	2,300,000			✓			
8. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง พร้อมท่อส่งน้ำ	3	306,000					✓	
9. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (สำนักงานปลัด)	2	92,200			✓	1 เครื่อง	✓	1 เครื่อง
10. จัดซื้อโต๊ะพับหน้าเมลามีน (สำนักงานปลัด)	20	22,000			✓			
<b>รวม</b>	<b>10</b>	<b>3,205,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	



## รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติ 64	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 7.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1.ฝึกทบทวน อปพร.ประจำปี	1	75,000					✓	สถานการณ์ Covid-19
รวม	1	75,000	0	0	0	0	1	



## รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติ 64	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ								
7.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
1. จัดทำประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	1	20,000			✓			
2. พัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรและภาคีเครือข่ายในตำบลหินดาด	1	150,000					✓	สถานการณ์ Covid-19
รวม	2	170,000	0	0	1	0	1	



## สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติ 64	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีด้านสาธารณสุขโรค สาธารณสุขอื่นๆ	57	6,617,820	4,973,000	1,527,000	54	0	2	0
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม และแหล่งน้ำ	1	40,000	0	0	1	0	0	0
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและบริการ	0	0	0	0	0	0	0	0
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม	4	90,000	0	0	3	0	1	0
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	9	547,430	0	0	6	0	3	0
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ	7	3,948,772	0	0	5	0	2	0
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ	13	3,450,200	0	0	8	0	6	0
<b>รวม</b>	<b>91</b>	<b>14,694,222</b>	<b>4,973,000</b>	<b>1,527,000</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>					<b>84.62</b>	<b>0.00</b>	<b>15.38</b>	

## ปัญหา อุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเทศไทยและในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ยังประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาดต้องดำเนินการตามมาตรการการป้องกัน โรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจำนวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในขณะนี้ ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมาย

## ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน และยังมีสายพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีความรุนแรงขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาดจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นที่ไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนด ยุทธศาสตร์การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชน และเกิดประโยชน์ และการดำเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง