



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
(รอบ ๖ เดือน)

สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๕

ตามที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑) ข้อ ๑๒ (๓) องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิบูลย์ แสงสุระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)								
รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 65	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการที่ด้านสาธารณสุขโลก สาธารณูปการต่างๆ								
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางกลิ่น –ประปา บ้านหินลาด หมู่ 1	1	197,000			✓			1,000
2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายใบ สีหาลาลี-บ้านสวนปอ ตำบลหินโคน บ้านตะคร้อเหนือ หมู่ 2	1	204,000			✓			1,000
3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทิศใต้วัดบ้านตะคร้อเหนือ หมู่ 2	1	101,000			✓			500
4.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสาขันธ์-บ้านนางสุพรรณ สุดตะมา บ้านหนองพลอง หมู่ 3	1	108,000					✓	
5.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพรหมมา เดรัมย์-วัดนันทวัน บ้านหนองพลอง หมู่ 3	1	281,000					✓	
6.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมณี เบียดนอก บ้านสระมะค่า หมู่ 4	1	167,000					✓	
7.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอำนาจ ปั้นแคน – บ้านนายทองดี เดือดกระโทก บ้านสระมะค่า หมู่ 4	1	231,000					✓	
8.ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.สายบ้านใหม่โนนเต็ง – ห้วยลำจวมก บ้านหัวสะพาน หมู่ 5	1	314,000					✓	
9.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไพบูลย์ ไปเจอะ-ถนนบ้านใหม่โนนเต็ง บ้านหัวสะพาน หมู่ 5	1	101,000			✓			500
10.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมานิต-บ้านจระเข้หิน ตำบลหินโคน บ้านโคกสะอาด หมู่ 6	1	334,000			✓			1,000
11.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจวน-บ้านนายทองวัน บ้านโคกสะอาด หมู่ 6	1	64,000			✓			0
12.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนิวัต พิมพ์ปัฐ บ้านห้วยยาง หมู่ 7	1	298,000					✓	
13.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประสิทธิ์ มะลิ-ตะวันออกหมู่บ้าน หมู่ 8	1	40,000					✓	
14.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเมืองเพชร-เสาเดียว หมู่ 8	1	165,000					✓	
15.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหมู่บ้าน-ขามหินลาด บ้านตะคร้อใต้ หมู่ 9	1	500,000			✓			1,000
16.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปรางค์-บ้านหนองเต่า บ้านปรางค์ หมู่ 11	1	219,000					✓	
17.ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายน้อย สิม่วงงาม-ศูนย์สาริต หมู่ 11	1	180,000					✓	
รวม	17	3,504,000	0	0	7	0	10	5,000.0

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)								
รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 65	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีด้านสาธารณสุขโลก สาธารณูปการต่างๆ								
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)								
18.ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์สาธิต-สามแยกศาลาประชาคม หมู่ 12	1	204,000			✓			
19.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกประปาหมู่บ้าน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 13	1	290,000					✓	
20.ก่อสร้างระบบน้ำรูปตัววี คสล.พร้อมท่อระบายน้ำคสล.สายบ้านนางคำ - ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านสะพานทอง หมู่ 14	1	217,000					✓	
21.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสระประมง - ถนนสายหินลาด บ้านสะพานทอง หมู่ที่ 14	1	180,000			✓			1,000
22.ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประชาคม บ้านโคกสะท้อน หมู่ที่ 15	1	250,000					✓	
23.ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด (บริเวณศูนย์โรงเรียนผู้สูงอายุฯ)	1	1,200,000					✓	
24.ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1	100,000					✓	
25.ปรับปรุงระบบน้ำประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวสะพาน	1	50,000					✓	
รวม	8	2,491,000	0	0	2	0	6	1,000.0

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 65	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์กรพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีด้านสาธารณสุขโลก สาธารณูปการต่างๆ 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1. วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด หมู่ 1	1	367,462			✓			35
รวม	1	367,462	0	0	1	0	0	35.0

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 65	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม และแหล่งน้ำ								
2.1 แผนงานการเกษตร								
1.ป้องกันโรคระบาดในพืชและสัตว์	1	20,000					✓	
2.ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์	1	20,000					✓	
3.อบรมให้ความรู้การจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	1	20,000					✓	
4.ธนาคารน้ำใต้ดิน	1	20,000					✓	
5.อนุรักษ์ป่าไม้ตำบลหินดาด	1	20,000					✓	
6.อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1	30,000					✓	
รวม	6	130,000	0	0	0	0	6	0

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 65	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและบริการ</p> <p>3.1 แผนงานการเกษตร</p> <p>***ไม่มีโครงการที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565***</p>								
รวม								

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 65	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม								
4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์								
1.ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)	1	100,000					✓	
2.ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	1	20,000					✓	
3.พัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มอาชีพผู้นำองค์กรและภาคีเครือข่ายตำบลหินลาด	1	30,000					✓	
4.พัฒนาศักยภาพสตรีตำบลหินลาด	1	20,000					✓	
5.โรงเรียนผู้สูงอายุ	1	100,000					✓	
6.โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเรื้อรัง คนพิการ ผู้สูงอายุ	1	65,000					✓	
7.ส่งเสริมเด็กและเยาวชนต่อต้านการทุจริต	1	20,000					✓	
รวม	7	355,000	0	0	0	0	7	0

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 65	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
<u>ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม</u>								
4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ								
1. จัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลหินดาด	1	20,000					✓	
2. จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ตำบลหินดาด	1	20,000					✓	
3. อุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่นอำเภอห้วยแถลง	1	20,000			✓			0
4. ส่งเสริม กิจกรรม แสง สี เสียง โบราณสถานปราสาท	1	50,000					✓	
รวม	4	110,000	0	0	1	0	3	0.0

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 65	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม								
5.1 แผนงานสาธารณสุข								
1. สืบหาข้อมูลและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว	1	11,622				✓		4,572
2. สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	1	58,110					✓	
3. ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และ โรคอุบัติใหม่	1	50,000			✓			910
4. ป้องกันโรคไข้เลือดออก	1	40,000					✓	
5. ตรวจสอบคุณภาพน้ำ	1	10,000			✓			5,575
6. รณรงค์คัดแยกขยะ	1	30,000					✓	
7. รณรงค์ลดใช้พลังงาน	1	20,000					✓	
8. อบรมอาสาสมัคร	1	15,000					✓	
9. พระราชดำริด้านสาธารณสุข	1	280,000					✓	
รวม	9	514,732	0	0	2	1	6	11,057.0

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 65	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 5.2 แผนงานสิ่งแวดล้อม 1. กำจัดผักตบชวาและวัชพืชรในแหล่งน้ำสาธารณะ	1	50,000					✓	
รวม	1	50,000	0	0	0	0	1	0

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 65	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ								
6.1 แผนงานการศึกษา								
1. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1	202,300				✓		10,200
2.ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เด็กปฐมวัย3-5ปี)	1	73,450					✓	
3.ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ของศูนย์เด็กเล็ก	1	612,255				✓		313,257
4.วันเด็กแห่งชาติ	1	10,000					✓	10,000
5.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1	2,171,400				✓		1,105,910
รวม	5	3,069,405	0	0	0	3	2	1,439,367.0

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 65	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1.แข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน	1	20,000					✓	
รวม	1	20,000	0	0	0	0	1	0.0

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 65	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ								
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป								
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	1	300,000			✓			953
2. ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	1	20,000					✓	
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและประมวลงริยธรรมของอปท.	1	20,000					✓	
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	1	25,000					✓	
5. อุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอห้วยแถลง	1	25,000			✓			0
6. ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอห้วยแถลง	1	20,000			✓			0
7. หน่วยบริการภายในเคลื่อนที่	1	10,000					✓	
8. แก้อื้อสำนักงาน (กองช่าง)	2	4,180			✓			0
9. โต๊ะทำงานแบบเหล็ก(กองช่าง)	2	19,770			✓			4170
10. แก้อื้อสำนักงาน(กองสาธารณสุข)	2	7,000			✓			0
11. ตู้เหล็ก(สำนักปลัด)	1	5,900					✓	
12. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน(กองช่าง)	1	17,000			✓			0
13. เครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึก(กองช่าง)	1	4,300					✓	
14. เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก(กองสาธารณสุข)	1	22,000			✓			0
15. เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)	1	17,000					✓	
16. เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก(สำนักปลัด)	1	16,000					✓	
17. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึก(สำนักปลัด)	2	12,600			✓			
18. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล(สำนักปลัด)	1	17,800					✓	
รวม	18	563,550	0	0	9	0	9	5,122.6

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 65	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ								
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป(ต่อ)								
19.เครื่องพ่นยา (สำนักปลัด)	1	13,700					✓	
20.เครื่องพ่นยา (กองสาธารณสุข)	1	2,000					✓	
รวม	2	15,700	0	0	0	0	2	0.0

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 65	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ								
7.2แผนงานงบทกลาง								
1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1	10,606,200				✓		5,431,000
2.เบี้ยยังชีพความพิการ	1	5,868,000				✓		3,123,600
3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	1	6,000				✓		3,000
รวม	3	16,480,200	0	0	0	3	0	8,557,600

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 65	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ								
7.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน								
1. ดำเนินการกิจกรรมเกี่ยวกับภารกิจการควบคุมไฟฟ้า	1	20,000			✓			4,950
2. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	1	40,000				✓		24,890
3. ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.	1	75,000					✓	
4. ขับขี่ปลอดภัยเสริมวินัยจราจร	1	20,000					✓	
รวม	4	155,000	0	0	1	1	2	29,840.0

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 65	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 7.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1. จัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	1	20,000					✓	
รวม	1	20,000	0	0	0	0	1	0.0

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 65	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีด้านสาธารณสุขโลก สาธารณูปการต่างๆ	26	6,362,462	0	0	10	0	16	6,035
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม และแหล่งน้ำ	6	130,000	0	0	0	0	6	0
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและบริการ	0	0	0	0	0	0	0	0
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม	11	465,000	0	0	1	0	10	0
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	10	564,732	0	0	2	1	7	11,057
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ	6	3,089,405	0	0	0	3	3	1,439,367
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ	28	17,234,450	0	0	10	4	14	8,592,563
รวม	87	27,846,049	0	0	23	8	56	10,049,022
คิดเป็นร้อยละ					26.44	9.20	64.37	