

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

รายการ/โครงการ	งบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	
	งบประมาณ ที่รับจัดสรร	เบิกจ่าย	หมายเหตุ งบประมาณ				เริ่ม	สิ้นสุด
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการที่ดีด้านสาธารณสุขปกศ สาธารณูปการต่างๆ</b>								
<b>1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>								
1.ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ห้องกองช่างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด	300,000.00	-	โอนลด 300,000			✓	-	-
2.ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 2	100,000.00	100,000.00		✓			19 ม.ค. 66	19 มี.ค. 66
3.ก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายสิน พัยคมะเรียง - โรงเรียนหินดาดวิทยา บ้านหินดาด หมู่ที่ 1	200,000.00	-	โอนลด 200,000			✓	-	-
4.ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากหมู่บ้าน - สระศาลปู่ตา บ้านตะคร้อเหนือ หมู่ที่ 2	250,000.00	-	โอนลด 250,000			✓	-	-
5.ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตะคร้อเหนือ หมู่ที่ 2	50,000.00	50,000.00		✓			1 มี.ค. 66	29 เม.ย. 66
6.ก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ บ้านหนองพลอง หมู่ที่ 3	300,000.00	298,000.00		✓			25 ก.พ. 66	25 เม.ย. 66
7.ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายปลอด โพธิ์พะเนา บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 4	89,000.00	89,000.00		✓			2 ก.พ. 66	2 เม.ย. 66
8.ก่อสร้างถนนคสล.สาย บ้านนายสิโรจน์ บุญมาลา – บ้านนายคำไว เจตมาศ บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 4	89,000.00	89,000.00		✓			2 ก.พ. 66	2 เม.ย. 66
9.ก่อสร้างถนนคสล.วัดปทุมวัน - ถังประปา บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 4	170,600.00	-	โอนลด 170,600			✓	-	-
10.ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านสระมะค่า – บ้านเมืองเพชร บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 4	90,000.00	90,000.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66

รายการ/โครงการ	งบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	
	งบประมาณ ที่รับจัดสรร	เบิกจ่าย	หมายเหตุ งบประมาณ				เริ่ม	สิ้นสุด
11.ก่อสร้างถนนคสล.จากสามแยกบ้านนายไพบูลย์ ไปเจาะ - ถนนไปบ้านใหม่โนนเต็ง บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 5	98,000.00	98,000.00		✓			23 มี.ค. 66	11 พ.ค. 66
12.ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางสอน - บ้านนางจอมศรี โลกสะอาด บ้านโลกสะอาด หมู่ที่ 6	89,000.00	89,000.00		✓			30 มี.ค. 66	30 พ.ค. 66
13.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมศรี นุชสูงเนิน - นายทองวัน บ้านโลกสะอาด หมู่ที่ 6	263,000.00	262,900.00		✓			30 มี.ค. 66	30 พ.ค. 66
14.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางทองศรี - รร. โลกสะอาด บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7	192,000.00	191,900.00		✓			7 ก.พ. 66	7 เม.ย. 66
15.ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางเครือ นิมปรุ - บ้านนายฉลวย นิมปรุ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7	68,000.00	67,000.00		✓			7 ก.พ. 66	7 เม.ย. 66
16.ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้านเมืองเพชร หมู่ที่ 8	200,000.00	198,000.00		✓			12 พ.ย. 65	10 ม.ค. 66
17.ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายบุญเถาะ - บ้านนางลำไย บัดยะสา บ้านตะคร้อใต้ หมู่ที่ 9	89,000.00	89,000.00		✓			23 มี.ค. 66	21 พ.ค. 66
18.ก่อสร้างถนนหินคลุกสายโนนเมืองแฝก บ้านตะคร้อใต้ หมู่ที่ 9	220,000.00	-	โอนลค 220,000			✓	-	-
19.ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางสุตา สุภานิชย์ บ้านปรางค์ หมู่ที่ 11	191,000.00	100,000.00	โอนลค 191,000 โอนเพิ่ม 100,000	✓			27 ก.ค. 66	24 ก.ย. 66
20.ก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายสมศรี - สระน้ำ บ้านปรางค์ หมู่ที่ 11	120,000.00	120,000.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
21.ก่อสร้างถนนหินคลุกจากหมู่บ้าน-ห้วยลำจวมก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12	43,000.00	43,000.00		✓			27 เม.ย. 66	25 มิ.ย. 66
22.วางท่อเมนค์ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12	120,000.00	120,000.00		✓			28 เม.ย. 66	26 มิ.ย. 66

รายการ/โครงการ	งบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	
	งบประมาณ ที่รับจัดสรร	เบิกจ่าย	หมายเหตุ งบประมาณ				เริ่ม	สิ้นสุด
23.ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายสมนึก คณะเรรัมย์- ประปา หมู่บ้าน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 13	93,000.00	93,000.00		✓			25 ก.พ. 66	25 เม.ย. 66
24.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 13 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลงลง จ.นครราชสีมา - บ้านหนองเต่า	188,000.00	-	โอนลด188,000			✓	-	-
25.ก่อสร้างถนน คสล.รอบสระประปา บ้านสะพานทอง หมู่ที่ 14	100,000.00	98,000.00		✓			11 พ.ค. 66	11 ก.ค. 66
26.ก่อสร้างถนนหินคลุกสายสะพานหนองม่วง – บ้านไทรอ้อ บ้านสะพาน ทอง หมู่ที่ 14	200,000.00	200,000.00		✓			19 ม.ค. 66	19 มี.ค. 66
27.ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางบุญทับ - บ้านนายสรรเสริญ บ้านโคก สะทอน หมู่ที่ 15	138,000.00	137,000.00		✓			24 พ.ค. 66	22 ก.ค. 66
28.ก่อสร้างถนนดินสายบ้านนายวิชัยชาญ ประกอบกุล บ้านโคกสะทอน หมู่ที่ 15	67,000.00	67,000.00		✓			27 เม.ย. 66	25 มิ.ย. 66
29.ติดตั้งป้ายจราจรภายในหมู่บ้าน (จำนวน 15 ป้าย)	100,000.00	-	โอนลด100,000			✓	-	-
30.ก่อสร้างเรือนเพาะชำ	43,000.00	-				✓	-	-
31.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายใบ สีหาชาติ - บ้านสวนปอ ต.หินโคน อ. จักราช บ้านตะคร้อเหนือ หมู่ที่ 2	250,000.00	249,000.00		✓			26 ก.ค. 66	23 ก.ย. 66
32.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสิน พยัคฆ์มะเรียง – ร.ร. หินดาด บ้านหินดาด หมู่ที่ 1	237,000.00	236,000.00		✓			1 ก.พ. 66	1 เม.ย. 66
33.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวฝาย – หนองเต่า หมู่ที่ 13	250,000.00	249,000.00		✓			25 ก.พ. 66	25 เม.ย. 66

รายการ/โครงการ	งบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	
	งบประมาณ ที่รับจัดสรร	เบิกจ่าย	หมายเหตุ งบประมาณ				เริ่ม	สิ้นสุด
34.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดปทุมวัน – ประปาหมู่บ้าน บ้านสระมะค่า หมู่ที่4	200,000.00	199,000.00		✓			2 ก.พ. 66	2 เม.ย. 66
35.ก่อสร้างถนนหินคลุกสายโนนเมืองแฝกสถานที่ก่อสร้าง บ้านตะคร้อใต้ หมู่ที่ 9	250,000.00	248,000.00		✓			27 เม.ย. 66	25 มิ.ย. 66
36.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสุตา สุภานิชย์ บ้านปรารักษ์ หมู่ที่ 11	250,000.00	248,000.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
37.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกอบจ.นม16204 สายหินดาต-หนองปืด (บริเวณเชื่อม หมู่ที่4)	500,000.00	498,000.00		✓			11 มี.ค. 66	9 พ.ค. 66
38.ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางวิสัย เบียดนอก- โกกโค่นบ้านสระมะค่าหมู่ที่4	114,000.00	113,000.00		✓			27 เม.ย. 66	25 มิ.ย. 66
39.วางระบายน้ำรูปตัววีคสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายคำรง ปิดตังละพา - ห้วยลำจวมก (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่5	193,000.00	192,000.00		✓			16 มิ.ย. 66	14 ส.ค. 66
40.ก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมปรับแต่งคันลำห้วย บริเวณห้วยลำจวมก บ้านตะคร้อใต้หมู่9	244,000.00	240,000.00		✓			18 ม.ค. 66	18 มี.ค. 66
41.ก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมงานวางท่อระบายน้ำคสล.ห้วยลำจวมกและ (บริเวณที่นายนายบุญหลาย)บ้านหัวสะพาน หมู่ที่5	185,000.00	185,000.00		✓			16 มี.ค. 66	14 พ.ค. 66
42.ก่อสร้างปรับปรุงคันดินทำนบกั้นน้ำ ลำห้วยยาง บ้านตะคร้อใต้ หมู่ที่ 9	176,000.00	175,500.00		✓			1 ก.พ. 66	1 เม.ย. 66
43.ปรับปรุงคันดินทำนบกั้นน้ำคลองอีสานเขียว บ้านหินดาต หมู่ที่1	98,000.00	98,000.00		✓			22 ก.พ. 66	22 เม.ย. 66

รายการ/โครงการ	งบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	
	งบประมาณ ที่รับจัดสรร	เบิกจ่าย	หมายเหตุ งบประมาณ				เริ่ม	สิ้นสุด
44.ปรับปรุงซ่อมแซมคันดินทำนบกั้นน้ำห้วยลำจวมก บ้านตะคร้อเหนือ หมู่ที่ 2	53,000.00	53,000.00		✓			10 ก.พ. 66	10 เม.ย. 66
45.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบริเวณสามแยกหัวฝ้าย – หนองพลอง บ้านหนองพลอง หมู่ที่ 3	52,000.00	52,000.00		✓			24 มี.ค. 66	22 พ.ค. 66
46.ต่อเติมอาคารสำนักงานอบต.หินดาด	1,400,000.00	1,398,000.00	กั้นงบประมาณ		✓		1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
47.ปรับปรุงอาคารสำนักงานอบต.หินดาด	190,000.00	190,000.00		✓			18 มี.ค. 66	16 พ.ค. 66
48.ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.333-02 สายบ้านเมืองเพชร - บ้านปรารงค์ หมู่ที่ 11	1,144,000.00	780,000.00	กั้นงบประมาณ		✓		1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
49.ก่อสร้างถนนคสล. ทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.333-140 สายบ้านสะพานทอง-บ้านหัวฝ้าย หมู่ที่ 14	4,882,000.00	3,738,000.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
50.ก่อสร้างถนนคสล. ทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.333-15 จากหมู่บ้าน-ขาหมูหินดาด หมู่ที่ 9	1,629,000.00	840,000.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
51.ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านตะคร้อเหนือ หมู่ 2 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง เชื่อม บ้านหูล่งประดู่หมู่ 12 ต.หูล่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา	2,000,000.00	3,265,000.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
<b>1.2 แผนงานเคหะและชุมชน</b>								
1.ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะ หนองพลอง หมู่ที่ 3 (สายวัดนันทวัน - บ้านนายประสิทธิ์ ลื่อนาม)	25,000.00	68,524.14	โอนเพิ่ม 43,525	✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
2.ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะ หนองพลอง หมู่ที่ 3 (สายบ้านนายชูศักดิ์ - บ้านนายสงวน)	25,000.00	-	โอนลด 25,000			✓	-	-

รายการ/โครงการ	งบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	
	งบประมาณ ที่รับจัดสรร	เบิกจ่าย	หมายเหตุ งบประมาณ				เริ่ม	สิ้นสุด
3.ติดตั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 5 จำนวน 5 จุด	50,000.00	44,762.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
4.ติดตั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 (สายหมู่บ้าน - วัด ห้วยยาง)	40,000.00	40,684.03	โอนเพิ่ม 685	✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
5.ติดตั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล บ้านตะคร้อใต้ หมู่ที่ 9 (สายบ้านนายสม โชค)	20,000.00	17,550.78		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
6.ติดตั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล บ้านตะคร้อใต้ หมู่ที่ 9 (สายบ้านเดชน้อย)	20,000.00	-				✓	-	-
7.ติดตั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล บ้านปรังค์ หมู่ที่ 11 จำนวน 5 จุด	40,000.00	35,092.30		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
8.ติดตั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 (สายไปบ้าน โคกสะอาด)	20,000.00	19,911.37	โอนลด 685	✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
9.ติดตั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 13 (สายศาลา ประชาคม - สระหนองสิม)	20,000.00	17,527.89		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
10.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลบ้าน สะพานทอง หมู่ที่ 14	100,000.00	70,834.15	โอนลด 18,525	✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม และแหล่งน้ำ</b>								
<b>2.1 แผนงานการเกษตร</b>								
1.กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	50,000.00	-				✓	-	-
2.ธนาคารน้ำใต้ดิน	20,000.00	-	โอนลด 20,000			✓	-	-

รายการ/โครงการ	งบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	
	งบประมาณ ที่รับจัดสรร	เบิกจ่าย	หมายเหตุ งบประมาณ				เริ่ม	สิ้นสุด
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและบริการ</b>								
<b>3.1 แผนงานการเกษตร</b>								
1.อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	30,000.00	28,385.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
2.ป้องกันโรคระบาดในพืชและสัตว์	20,000.00	-	โอนลด 20,000			✓	-	-
3.ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์	20,000.00	-	โอนลด 20,000			✓	-	-
4.ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร	30,000.00	17,375.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม</b>								
<b>4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>								
1.พัฒนาศักยภาพสตรีตำบลหินดาด	30,000.00	-	โอนลด 30,000			✓	-	-
2.โรงเรียนผู้สูงอายุ	80,000.00	67,200.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
3.ส่งเสริมกลุ่มอาชีพสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก	30,000.00	-				✓	-	-
4.ส่งเสริมเด็กและเยาวชนต่อต้านการทุจริต	20,000.00	-				✓	-	-
5.ส่งเสริมสุขภาพคนพิการตำบลหินดาด	20,000.00	-	โอนลด 20,000			✓	-	-
6.รณรงค์งานศพปลอดเหล้า	20,000.00	-				✓	-	-

รายการ/โครงการ	งบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	
	งบประมาณ ที่รับจัดสรร	เบิกจ่าย	หมายเหตุ งบประมาณ				เริ่ม	สิ้นสุด
<b>4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>								
1.จัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลหินดาด	30,000.00	69,930.00	โอนเพิ่ม 40,000	✓			8 พ.ย. 65	8 พ.ย. 65
2.จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ตำบลหินดาด	30,000.00	-	โอนลด 20,000			✓	-	-
3. จัดงานประเพณีบุญข้าวจีตำบลหินดาด	50,000.00	-	โอนลด 50,000			✓	-	-
4.อุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่นอำเภอห้วยแถลง	20,000.00	20,000.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
5.ถวายเทียนพรรษา	20,000.00	-	โอนลด 20,000			✓	-	-
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b>								
<b>5.1 แผนงานสาธารณสุข</b>								
1.ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)และโรคอุบัติใหม่	50,000.00	-				✓	-	-
2.ตรวจสอบคุณภาพน้ำ	10,000.00	-				✓	-	-
3.ป้องกันโรคไข้เลือดออก	40,000.00	61,000.00	โอนเพิ่ม 40,000	✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
4. สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	58,110.00	56,300.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
5.พัฒนาศักยภาพในการป้องกันและควบคุมโรคแก่ อสม.	30,000.00	-				✓	-	-
6.รณรงค์คัดแยกขยะ	30,000.00	16,300.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
7.รณรงค์ลดใช้พลังงาน	20,000.00	18,700.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
8.อบรมอาสาปศุสัตว์	15,000.00	10,852.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
9.พระราชดำริด้านสาธารณสุข	280,000.00	280,000.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66



รายการ/โครงการ	งบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	
	งบประมาณ ที่รับจัดสรร	เบิกจ่าย	หมายเหตุ งบประมาณ				เริ่ม	สิ้นสุด
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ</b>								
<b>6.1 แผนงานการศึกษา</b>								
1. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	219,300.00	686,500.00	โอนเพิ่ม 50,000	✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
2.ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ของศูนย์เด็กเล็ก	663,705.00			✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
3.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี	79,100.00			✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
4.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	2,143,000.00	2,043,717.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
5.จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000.00	-				✓	-	-
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ</b>								
<b>6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>								
1.เข้าร่วมการแข่งขันหรือเป็นเจ้าของกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	70,000.00	49,510.00		✓			18 ธ.ค. 65	22 ธ.ค. 65
2.จัดการแข่งขันกีฬาเด็ก และเยาวชนตำบลหินดาด	50,000.00	49,740.00		✓			23 ธ.ค. 65	23 ธ.ค. 65
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ</b>								
<b>7.1 แผนงานบริหารทั่วไป</b>								
1. ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	20,000.00	-	โอนลด 20,000			✓	-	-
2.เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด	50,000.00	169,810.00	โอนเพิ่ม 140,000	✓			29 ส.ค. 66	30 ส.ค. 66
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรมของอปท.	20,000.00	-	โอนลด 20,000			✓	-	-

รายการ/โครงการ	งบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	
	งบประมาณ ที่รับจัดสรร	เบิกจ่าย	หมายเหตุ งบประมาณ				เริ่ม	สิ้นสุด
4.จัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	20,000.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
5.อุดหนุนงานรัฐพิธีอำเภอห้วยแถลง	25,000.00	25,000.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
6. ตู้เหล็ก (สำนักงานปลัด)	5,700.00	-				✓	-	-
7. โต๊ะทำงานแบบเหล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาด 5 ฟุต (สำนักงานปลัด)	17,000.00	-				✓	-	-
8. โต๊ะทำงานแบบเหล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาด 4 ฟุต (สำนักงานปลัด)	11,000.00	-				✓	-	-
9. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (สำนักงานปลัด)	17,000.00	20,000.00	โอนเพิ่ม 3,000	✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
10. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 2 เครื่อง (สำนักงานปลัด)	12,600.00	4,100.00	โอนลด 3,000	✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
11. เครื่องรับส่งวิทยุระบบVHF/FMขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง (สำนักงานปลัด)	36,000.00	35,400.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
12. ตู้เหล็ก (กองคลัง)	13,800.00	13,800.00	กั้นงบประมาณ			✓	-	-
13. ตู้เหล็ก (กองศึกษาฯ)	5,700.00	-				✓	-	-
14. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 5 เครื่อง(กองศึกษาฯ)	80,000.00	-				✓	-	-
15. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้(กองสาธารณสุข)	12,000.00	-				✓	-	-
16. โทรทัศน์ แอลอีดี(LED TV) (กองสาธารณสุข)	35,000.00	35,000.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66

รายการ/โครงการ	งบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	
	งบประมาณ ที่รับจัดสรร	เบิกจ่าย	หมายเหตุ งบประมาณ				เริ่ม	สิ้นสุด
17. โคมไฟถนนสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ จำนวน 55 ชุด (กองช่าง)	400,000.00	396,000.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
18. รถบรรทุก(ดีเซล) (กองช่าง)	850,000.00	768,500.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
19. ชุดทดสอบความเข้มเหลวของคอนกรีต(Slump Test)จำนวน 1 ชุด (กองช่าง)	7,000.00	7,000.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
20. ล้อวีลระยะทาง จำนวน 1 ตัว(กองช่าง)	7,000.00	7,000.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
21. ตู้โซว์กระจก 5 ฟุต 3 ชั้น จำนวน 2 ตู้(สำนักปลัด)	11,100.00	-				✓	-	-
22. พัฒลมอุตสาหกรรม จำนวน 4 เครื่อง (สำนักปลัด)	20,000.00	16,000.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
23. เครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน แบบลากจูง จำนวน 2 ชุด(สำนักปลัด)	27,200.00	17,000.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
24. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง(กองคลัง)	9,000.00	8,900.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
25. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง(กองคลัง)	4,000.00	3,300.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
26. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (กองสาธารณสุข)	17,000.00	17,000.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
27. เก้าอี้พนักงานแบบหนา จำนวน 200 ตัว (สำนักปลัด)	70,000.00	70,000.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
28. โต๊ะกราบแบบเรียบ มีเบาะรองเข้า จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด)	5,000.00	4,900.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
29. โต๊ะพับหนาเมลามีน ขนาด 45*120*75 จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด)	1,690.00	1,690.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
30. โต๊ะพับหนาเมลามีน ขนาด 60*180*75 จำนวน 20 ตัว (สำนักปลัด)	39,980.00	39,980.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66

รายการ/โครงการ	งบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	
	งบประมาณ ที่รับจัดสรร	เบิกจ่าย	หมายเหตุ งบประมาณ				เริ่ม	สิ้นสุด
31.อุดหนุนการไฟฟ้าจก.ราช งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงให้อบต.หินดาด (กสน.)	128,000.00	127,903.86		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
32.ลำโพงภาคขยาย ขนาด 250 วัตต์ จำนวน 1 ชุด	195,000.00	195,000.00	กังบประมาณ			✓	-	-
33.กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 9 ชุด	120,000.00	120,000.00	กังบประมาณ			✓	-	-
<b>7.2แผนงานงบกกลาง</b>								
1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,386,600.00	10,726,200.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
2.เบี้ยยังชีพความพิการ	6,019,200.00	5,304,000.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	6,000.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
<b>7.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน</b>								
1.ดำเนินการกิจกรรมเกี่ยวกับภารกิจการควบคุมไฟป่า	20,000.00	-	โอนลด 20,000			✓	-	-
2.ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	40,000.00	27,816.00	โอนลด 10,000	✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
3.ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อุทกภัย วาดภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ)	30,000.00	23,751.00		✓			18 ส.ค. 66	18 ส.ค. 66
4.ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.	45,000.00	-	โอนลด 40,000			✓	-	-
5.จับขังปลอดภัยเสริมวินัยจราจร	20,000.00	-	โอนลด 20,000			✓	-	-

รายการ/โครงการ	งบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	
	งบประมาณ ที่รับจัดสรร	เบิกจ่าย	หมายเหตุ งบประมาณ				เริ่ม	สิ้นสุด
7.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
1. จัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	20,000.00	4,800.00		✓			1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
รวม	43,125,385.00	37,942,546.52						

#### ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

#### ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ