



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

ที่ นม ๙๗๕๐๑/

วันที่ ๒๖ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งที่๑/๒๕๖๖

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

ต้นเรื่อง

-ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อเท็จจริง

-คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้มีข้อเสนอแนะการจัดบริการสาธารณสุขภายในเขตตำบลหินดาด โดยให้ความครอบคลุมภารกิจ ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ และควรดำเนินการในยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ และโครงการเมื่อมีการตั้งงบประมาณเอาไว้แล้วเพื่อดำเนินการต้องจัดทำโครงการให้ได้ ไม่ใช่ตั้งไว้เพื่อการโอนงบประมาณ ควรมีการดำเนินการโครงการให้ชัดเจน ให้สามารถวัดเชิงคุณภาพได้ด้วยในงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งที่๑/๒๕๖๖ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๒๒ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๔โครงการ คิดเป็น ๑๙.๖๗ % อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๒ โครงการคิดเป็น ๙.๘๔ % ยังไม่ดำเนินการ ๘๖ โครงการ คิดเป็น ๗๐.๔๙ % ของจำนวนโครงการทั้งหมด

ข้อเสนอแนะ

-เพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ให้มีความครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ หากตั้งโครงการมาแล้วส่วนราชการที่รับผิดชอบควรดำเนินการให้แล้วเสร็จและคณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอพิจารณานำข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งที่๑/๒๕๖๖ สำหรับการจัดบริการสาธารณสุขภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หินดาด แจ้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดเพื่อรับทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิเชียร แท้ไธสง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายเนติ สิริรัง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายเนติ สิริรัง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายพิบูลย์ แสงสุระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน)

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 (รอบ 6 เดือน)

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 66	เงินสะสม	อุดหนุนเฉพาะกิจ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดินด้านสาธารณสุขโลก สาธารณูปการต่างๆ								
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
1.ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ห้างสรรพสินค้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด	1	300,000	โอนลด 300,000		✓		0	
2.ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 2	1	100,000			✓		0	
3.ก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนาขยดิน พัทธมะรัง - โรงเรียนหินลาดวิทยา บ้านหินลาด หมู่ที่ 1	1	200,000	โอนลด 200,000		✓		0	
4.ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากหมู่บ้าน - สระศาลปู่ตา บ้านตะคร้อเหนือ หมู่ที่ 2	1	250,000	โอนลด 250,000		✓		0	
5.ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตะคร้อเหนือ หมู่ที่ 2	1	50,000			✓		0	
6.ก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ บ้านหนองพลอง หมู่ที่ 3	1	300,000			✓		2,000	
7.ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนาขยปลด โพธิ์พะเนา บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 4	1	89,000			✓		0	
8.ก่อสร้างถนนคสล.สาย บ้านนาขยศิริจรณ์ บุญมาลา - บ้านนาขยคำไวเจดมาศ บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 4	1	89,000			✓		0	
9.ก่อสร้างถนนคสล.วัดบึงขาม - ถึงประปา บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 4	1	170,600	โอนลด 170,600		✓		0	
10.ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านสระมะค่า - บ้านเมืองเพชร บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 4	1	90,000			✓		90,000	
11.ก่อสร้างถนนคสล.จากสามแยกบ้านนาขยไปตอ - ถนนไปบ้านใหม่โนนเต็ง บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 5	1	98,000			✓		0	
12.ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางสอน - บ้านนางจอมศรี โลกสะอาด บ้านโลกสะอาด หมู่ที่ 6	1	89,000			✓		89,000	
13.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมศรี นุชสูงเนิน - นายทองวัน บ้านโลกสะอาด หมู่ที่ 6	1	263,000			✓		263,000	
14.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางทองศรี - รร.โลกสะอาด บ้านหัวยาง หมู่ที่ 7	1	192,000			✓		1,000	
15.ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านงิ้วศรีอิมปรุ - บ้านนาขยชัยภูมิปรุ บ้านหัวยาง หมู่ที่ 7	1	68,000			✓		1,000	
16.ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้านเมืองเพชร หมู่ที่ 8	1	200,000			✓		2,000	
17.ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายบุญญเถาะ - บ้านนางลำไย ปัดยะธา บ้านตะคร้อใต้ หมู่ที่ 9	1	89,000			✓		0	
รวม	17	2,637,600	0	0	10	0	448,000.0	

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 (รอบ 6 เดือน)									
รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หมายเหตุงบประมาณเหลือจ่าย	
		ข้อบัญญัติ 66	เงินสะสม	อุดหนุนเฉพาะกิจ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดินสาธารณสุขปภิก สาธารณสุขปภิกต่างๆ									
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)									
18.ก่อสร้างถนนหินคลุกสายโนนเมืองแฝก บ้านตะคร้อใต้ หมู่ที่ 9	1	220,000	โอนลด 220,000				✓	0	
19.ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางสุดา สุภาคิษฐ์ บ้านปรางค์ หมู่ที่ 11	1	191,000	โอนลด 191,000				✓	0	
20.ก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายสมศรี - สระน้ำ บ้านปรางค์ หมู่ที่ 11	1	120,000					✓	120,000	
21.ก่อสร้างถนนหินคลุกจากหมู่บ้าน - ห้วยลำจวมก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12	1	43,000					✓	43,000	
22.วางท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12	1	120,000					✓	120,000	
23.ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายสมนึก กระรัมย์ - ประปาหมู่บ้าน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 13	1	93,000			✓			0	
24.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 13 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา - บ้านหนองเต่า	1	188,000	โอนลด 188,000				✓	0	
25.ก่อสร้างถนน คสล.รอบสระประปา บ้านสะพานทอง หมู่ที่ 14	1	100,000					✓	100,000	
26.ก่อสร้างถนนหินคลุกสายสระหนองม่วง - บ้านไทรอบ บ้านสะพานทอง หมู่ที่ 14	1	200,000					✓	0	
27.ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางบุญทับ - บ้านนายสรเสรีฐ บ้านโคกสะทอน หมู่ที่ 15	1	138,000					✓	138,000	
28.ก่อสร้างถนนดินสายบ้านนายวิชัยชาญ ประกอบกุล บ้านโคกสะทอน หมู่ที่ 15	1	67,000			✓			0	
29.ติดตั้งป้ายจราจรภายในหมู่บ้าน (จำนวน 15 ป้าย)	1	100,000	โอนลด 70,400				✓	29,600	
30.ก่อสร้างเรือนเพาะชำ	1	43,000					✓	43,000	
31.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาถลิน พยัคฆ์มะรัง - ร.ร. หินดาด บ้านหินดาด หมู่ที่ 13	1		237,000		✓			1,000	
32.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวฝาย - หนองเต่า หมู่ที่ 13	1		250,000		✓			1,000	
33.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดปทุมวัน - ประปาหมู่บ้าน บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 4	1		200,000		✓			1,000	
34.ก่อสร้างถนนหินคลุกสายโนนเมืองแฝกสถานที่ก่อสร้าง บ้านตะคร้อใต้ หมู่ที่ 9	1		250,000				✓	250,000	
รวม	17	1,623,000	937,000	0	5	0	12	846,600.0	

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 (รอบ 6 เดือน)									
รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หมายเหตุงบประมาณเหลือจ่าย	
		ข้อบัญญัติ 66	เงินสะสม	อุดหนุนเฉพาะกิจ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดินด้านสาธารณสุขโลก สาธารณูปการต่างๆ									
1.2 แผนงานมหะและชุมชน									
1.ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะ หนองพลอง หมู่ที่ 3 (สายวัดนั้นทัน - บ้านนายประสิทธิ์ ลือนาม)	1	25,000					✓	25,000	
2.ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะ หนองพลอง หมู่ที่ 3 (สายบ้านนายชูศักดิ์ - บ้านนายสงวน)	1	25,000					✓	25,000	
3.ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะ บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 5 จำนวน 5 จุด	1	50,000					✓	50,000	
4.ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 (สายหมู่บ้าน - วัดห้วยยาง)	1	40,000					✓	40,000	
5.ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะ บ้านตะคร้อใต้ หมู่ที่ 9 (สายบ้านนายสมโชค)	1	20,000					✓	20,000	
6.ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะ บ้านตะคร้อใต้ หมู่ที่ 9 (สายบ้านเดชนัน)	1	20,000					✓	20,000	
7.ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะ บ้านปรังค์ หมู่ที่ 11 จำนวน 5 จุด	1	40,000					✓	40,000	
8.ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 (สายไปบ้านโลกสะอาด)	1	20,000					✓	20,000	
9.ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 13 (สายศาลาประชาคม - สระหนองสิม)	1	20,000					✓	20,000	
10.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะบ้านสะพานทอง หมู่ที่ 14	1	100,000					✓	100,000	
รวม	10	360,000	0	0	0	0	10	360,000.0	

รายละเอียดประกอบงบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 (รอบ 6 เดือน)

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หมายเหตุงบประมาณเหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 66	เงินสะสม	อุดหนุนเฉพาะกิจ				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลศรีสุภกิจ การท่องเที่ยวและบริการ								
3.1 แผนงานการเกษตร								
1.อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1	30,000				✓		4,735
2.ป้องกันโรคระบาดในพืชและสัตว์	1	20,000				✓		20,000
3.ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์	1	20,000				✓		20,000
4.ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร	1	30,000	โอนลด 30,000			✓		0
รวม	4	100,000	0	0	0	1	3	44,735

รายละเอียดประกอบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 (รอบ 6 เดือน)

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีดำเนินการ	หมายเหตุงบประมาณเหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 66	เงินสะสม	อุดหนุนเฉพาะกิจ				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม กาสนาและวัฒนธรรม								
4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์								
1.พัฒนาศักยภาพสตรีตำบลหินดาต	1	30,000	โอนลด 30,000			✓	0	
2.โรงเรียนผู้สูงอายุ	1	80,000				✓	80,000	
3.ส่งเสริมกลุ่มอาชีพสวนผลิตถัณท์จากเส้นพลาสติก	1	30,000				✓	30,000	
4.ส่งเสริมเด็กและเยาวชนต่อต้านการทุจริต	1	20,000				✓	20,000	
5.ส่งเสริมสุขภาพคนพิการตำบลหินดาต	1	20,000	โอนลด 20,000			✓	0	
6.รณรงค์งานศพปลอดเหล้า	1	20,000	ตั้งรายการใหม่ 20,000			✓	20,000	
รวม	6	200,000	0	0	0	6	150,000	

รายละเอียดประกอบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 (รอบ 6 เดือน)

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หมายเหตุงบประมาณที่เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 66	เงินสะสม	อุดหนุนเฉพาะกิจ				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม								
4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ								
1. จัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลหินดาต	1	30,000	โอนเพิ่ม 40,000		✓			70
2. จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ตำบลหินดาต	1	30,000				✓		30,000
3. จัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ตำบลหินดาต	1	50,000				✓		50,000
4. อุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่นอำเภอห้วยแถลง	1	20,000				✓		20,000
5. ถวายเทียนพรรษา	1	20,000	ตั้งรายการใหม่ 20,000			✓		20,000
รวม	5	150,000	0	0	1	0	4	120,070.0

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 (รอบ 6 เดือน)

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หมายเหตุงบประมาณเหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 66	เงินสะสม	อุดหนุนเฉพาะกิจ				
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม								
5.1 แผนงานสาธารณสุข								
1. ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และโรคอุบัติใหม่	1	50,000					✓	50,000
2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำ	1	10,000					✓	10,000
3. ป้องกันโรคไข้เลือดออก	1	40,000					✓	40,000
4. สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	1	58,110					✓	58,110
5. พัฒนาศักยภาพในการป้องกันและควบคุมโรคแก่ อสม.	1	30,000					✓	30,000
6. รณรงค์คัดแยกขยะ	1	30,000				✓		13,700
7. รณรงค์ลดใช้พลังงาน	1	20,000					✓	20,000
8. อบรมอาสาสมัคร	1	15,000					✓	15,000
9. พระราชดำริด้านสาธารณสุข	1	280,000					✓	280,000
รวม	9	533,110	0	0	0	1	8	516,810.0

รายละเอียดประกอบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 (รอบ 6 เดือน)

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หมายเหตุงบประมาณเหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 66	เงินสะสม	อุดหนุนเฉพาะกิจ					
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ									
6.1 แผนงานการศึกษา									
1. คำจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1	219,300				✓			550,253
2. คำสนับสนุนอาหารกลางวัน ของศูนย์เด็กเล็ก	1	663,705				✓			998,656
3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1	2,143,000				✓			
4. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	1	50,000		ตั้งรายการใหม่ 50,000			✓		50,000
รวม	4	3,076,005	0	0	0	3	1	1,598,909.0	

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 (รอบ 6 เดือน)									
รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หมายเหตุงบประมาณเหลือจ่าย	
		ข้อบัญญัติ 66	เงินสะสม	อุดหนุนเฉพาะกิจ					
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการใหม่ประสิทธิภาพคุณภาพ									
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป									
1. ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	1	20,000				✓	20,000		
2. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด	1	50,000				✓	50,000		
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรมของอปท.	1	20,000	โอนลด 20,000			✓	0		
4. จัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1	20,000			✓		0		
5. อุดหนุนงานรัฐพิธีอำเภอห้วยแถลง	1	25,000				✓	25,000		
6. ตู้เหล็ก (สำนักงานปลัด)	1	5,700				✓	5,700		
7. โต๊ะทำงานแบบเหล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาด 5 ฟุต (สำนักงานปลัด)	1	17,000				✓	17,000		
8. โต๊ะทำงานแบบเหล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาด 4 ฟุต (สำนักงานปลัด)	1	11,000				✓	11,000		
9. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (สำนักงานปลัด)	1	17,000				✓	17,000		
10. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) (สำนักงานปลัด)	2	12,600				✓	12,600		
11. เครื่องรับส่งวิทยุระบบVHF/FMขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ (สำนักงานปลัด)	3	36,000				✓	36,000		
12. ตู้เหล็ก (กองคลัง)	1	13,800				✓	13,800		
13. ตู้เหล็ก (กองศึกษาฯ)	1	5,700				✓	5,700		
14. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (กองศึกษาฯ)	5	80,000				✓	80,000		
15. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก (กองสาธารณสุข)	2	12,000				✓	12,000		
16. โทรทัศน์ แอลอีดี(LED TV) (กองสาธารณสุข)	1	35,000				✓	35,000		
17. โคมไฟถนนสาธารณะแบบ โซล่าเซลล์ (กองช่าง)	55	400,000				✓	400,000		
18. รถบรรทุก(ดีเซล) (กองช่าง)	1	850,000				✓			
รวม	18	1,630,800	0	0	1	1	740,800.0	16	

รายละเอียดประกอบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 (รอบ 6 เดือน)

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หมายเหตุงบประมาณเหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 66	เงินสะสม	อุดหนุนเฉพาะกิจ				
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ								
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป(ต่อ)								
19. ชุดทดสอบความเข้มเหลวของคอนกรีต(Slump Test) (กองช่าง)	1	7,000					✓	7,000
20.สื่อวีดิระยะทาง (กองช่าง)	1	7,000					✓	7,000
21.ตู้โชว์กระจก 5 ฟุต 3 ชั้น จำนวน 2 ตู้(สำนักปลัด)	2	11,100		โอนตั้งรายการใหม่ 11,100			✓	11,100
22.พัดลมดูดอากาศรวม จำนวน 4 เครื่อง (สำนักปลัด)	4	20,000		โอนตั้งรายการใหม่ 20,000	✓			4,000
23.เครื่องเสียงพร้อม ไมโครโฟน แบบลากหู จำนวน 2 ชุด(สำนักปลัด)	2	27,200		โอนตั้งรายการใหม่ 27,200	✓			10,200
24.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง(กองคลัง)	1	9,000		โอนตั้งรายการใหม่ 9,000	✓			100
25.เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (กองสาธารณสุข)	1	17,000		โอนตั้งรายการใหม่ 17,000	✓			0
รวม	7	98,300	0	0	4	0	3	39,400.0

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 (รอบ 6 เดือน)

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หมายเหตุงบประมาณเหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 66	เงินสะสม	อุดหนุนเฉพาะกิจ				
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ								
7.2แผนงานงบกลาง								
1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1	11,386,600			✓			6,058,900
2.เบี้ยยังชีพความพิการ	1	6,019,200			✓			3,350,600
3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	1	6,000			✓			2,500
รวม	3	17,411,800	0	0	3	0	0	9,412,000

รายละเอียดประกอบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 (รอบ 6 เดือน)

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หมายเหตุงบประมาณเหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 66	เงินสะสม	อุดหนุนเฉพาะกิจ					
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ									
7.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน									
1. ดำเนินการกิจกรรมเกี่ยวกับภารกิจความปลอดภัย	1	20,000	โอนลด 20,000				✓	0	
2. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	1	40,000					✓	23,992	
3. ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ)	1	30,000					✓	30,000	
4. ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.	1	45,000					✓	45,000	
5. ขับขี่ปลอดภัยเสริมวินัยจราจร	1	20,000					✓	20,000	
รวม	5	155,000	0	0	0	1	4	118,992.0	

รายละเอียดประกอบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 (รอบ 6 เดือน)

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หมายเหตุงบประมาณเหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 66	เงินสะสม	อุดหนุนเฉพาะกิจ				
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 7.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1. จัดประชุมระดมความคิดเห็นท้องถิ่น	1	20,000			✓		19,000	
รวม	1	20,000	0	0	1	0	19,000.0	

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 (รอบ 6 เดือน)										
รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย		
		ข้อบัญญัติ 66	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ						
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการใหม่ประสิทธิภาพคุณภาพ 7.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ***ไม่มีโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566***										
รวม										

รายละเอียดประกอบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 (รอบ 6 เดือน)

รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หมายเหตุงบประมาณเหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 66	เงินสะสม	อุดหนุนเฉพาะกิจ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีด้านสาธารณสุขโรค สาธารณสุขการต่างๆ	56	6,210,600	2,802,000	0	16	1	39	4,869,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม และแหล่งน้ำ	2	70,000	0	0	0	0	2	70,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและบริการ	4	100,000	0	0	0	1	3	44,735	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม	11	350,000	0	0	1	0	10	270,070	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	9	533,110	0	0	0	1	8	516,810	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ	6	3,196,005	0	0	2	3	1	1,619,659	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ	34	19,315,900	0	0	5	6	23	10,330,192	
รวม	122	29,775,615	2,802,000	0	24	12	86	17,721,066	
คิดเป็นร้อยละ					19.67	9.84	70.49		



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ครั้งที่๑/๒๕๖๖

ตามที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่๑/๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (เพิ่มเติมฉบับที่๓ พ.ศ.๒๕๖๑) ข้อ ๑๒ (๓) องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิบูลย์ แสงสุระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด