



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

ที่ นม ๙๗๕๐๑/

วันที่ ๑๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งที่๒/๒๕๖๖

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

## ต้นเรื่อง

-ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

## ข้อเท็จจริง

-คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้มีข้อเสนอแนะการจัดบริการสาธารณะภายในเขตตำบลหินดาด โดยให้มีความครอบคลุมภารกิจ ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ และควรดำเนินการในยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ และโครงการเมื่อมีการตั้งงบประมาณเอาไว้แล้วเพื่อดำเนินการต้องจัดทำโครงการให้ได้ ไม่ใช่ตั้งไว้เพื่อการโอนงบประมาณ ควรมีการดำเนินการโครงการให้ชัดเจน ให้สามารถวัดเชิงคุณภาพได้ด้วยในงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งที่๒/๒๕๖๖ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๓๖ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๘ โครงการ คิดเป็น ๖๘.๓๘% อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๖ โครงการ คิดเป็น ๑๙.๘๕% ยังไม่ดำเนินการ ๔๒ โครงการ คิดเป็น ๓๐.๑๕% ของจำนวนโครงการทั้งหมด

## ข้อเสนอแนะ

-เพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ให้มีความครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ หากตั้งโครงการมาแล้วส่วนราชการที่รับผิดชอบควรดำเนินการให้แล้วเสร็จและคณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอพิจารณาข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งที่๒/๒๕๖๖ สำหรับการ จัดบริการสาธารณะภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หินดาด แจ้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เพื่อรับทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิเชียร แท้ไธสง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

ลงชื่อ

(นายธนพล ธัญญกรรม)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นางสาวศนินันท์ สิมรัมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายพิบูลย์ แสงสุระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด



รายงานผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖  
(รอบ ๑๒ เดือน)

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566 (รอบ 12 เดือน)								
รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 66	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการที่ดีด้านสาธารณสุข สาธารณูปการต่างๆ</b>								
<b>1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>								
1.ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ห้องกองช่างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด	1	300,000	โอนลด 300,000				✓	0
2.ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 2	1	100,000			✓			0
3.ก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายสิน พยัคฆะเรียง - โรงเรียนหินดาดวิทยา บ้านหินดาด หมู่ที่ 1	1	200,000	โอนลด 200,000				✓	0
4.ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากหมู่บ้าน - สระศาลปู่ตา บ้านตะคร้อเหนือ หมู่ที่ 2	1	250,000	โอนลด 250,000				✓	0
5.ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตะคร้อเหนือ หมู่ที่ 2	1	50,000			✓			0
6.ก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ บ้านหนองพลอง หมู่ที่ 3	1	300,000			✓			2,000
7.ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายปลอด โพธิ์พะเนา บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 4	1	89,000			✓			0
8.ก่อสร้างถนนคสล.สาย บ้านนายสิโรจน์ บุญมาลา - บ้านนายคำไว เจตมาศ บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 4	1	89,000			✓			0
9.ก่อสร้างถนนคสล.วัดปทุมวัน - ถังประปา บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 4	1	170,600	โอนลด 170,600				✓	0
10.ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านสระมะค่า - บ้านเมืองเพชร บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 4	1	90,000			✓			0
11.ก่อสร้างถนนคสล.จากสามแยกบ้านนายไพบูลย์ ไปเจาะ - ถนนไปบ้านใหม่โนนแดง บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 5	1	98,000			✓			0
12.ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางสอน - บ้านนางจอมศรี โลกสะอาด บ้านโลกสะอาด หมู่ที่ 6	1	89,000			✓			0
13.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมศรี นุชสูงเนิน - นายทองวัน บ้านโลกสะอาด หมู่ที่ 6	1	263,000			✓			1,000
14.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางก่องศรี - รร. โลกสะอาด บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7	1	192,000			✓			1,000
15.ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางเครือ ฉิมปรุ - บ้านนายฉลวย ฉิมปรุ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7	1	68,000			✓			1,000
16.ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้านเมืองเพชร หมู่ที่ 8	1	200,000			✓			2,000
17.ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายบุญเถาะ - บ้านนางลำไย ปัดยะสา บ้านตะคร้อใต้ หมู่ที่ 9	1	89,000			✓			0
<b>รวม</b>	<b>17</b>	<b>2,637,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7,000.0</b>

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566 (รอบ 12 เดือน)								
รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 66	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการที่ดีด้านสาธารณสุข สาธารณูปการต่างๆ</b>								
<b>1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)</b>								
18.ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย โนนเมืองแฝก บ้านตะคร้อใต้ หมู่ที่ 9	1	220,000	โอนลด 220,000				✓	0
19.ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางสุตา สุภานิชย์ บ้านปรางค์ หมู่ที่ 11	1	191,000	โอนลด 191,000 โอนเพิ่ม 100,000		✓			0
20.ก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายสมศรี - สระน้ำ บ้านปรางค์ หมู่ที่ 11	1	120,000			✓			0
21.ก่อสร้างถนนหินคลุกจากหมู่บ้าน - ห้วยลำจวมก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12	1	43,000			✓			0
22.วางท่อเมนตีประปาหมู่บ้าน บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12	1	120,000			✓			0
23.ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายสมนึก คะเรรัมย์ - ประปาหมู่บ้าน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 13	1	93,000			✓			0
24.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 13 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา - บ้านหนองเต่า	1	188,000	โอนลด 188,000				✓	0
25.ก่อสร้างถนน คสล.รอบสระประปา บ้านสะพานทอง หมู่ที่ 14	1	100,000			✓			2,000
26.ก่อสร้างถนนหินคลุกสายสะพานทอง - บ้านไทรอ บ้านสะพานทอง หมู่ที่ 14	1	200,000			✓			0
27.ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางบุญทับ - บ้านนายสรเสรี หมู่บ้านโคกสะทอน หมู่ที่ 15	1	138,000			✓			1,000
28.ก่อสร้างถนนดินสายบ้านนาวิชัยชาญ ประกอบกุล บ้านโคกสะทอน หมู่ที่ 15	1	67,000			✓			0
29.ติดตั้งป้ายจราจรภายในหมู่บ้าน (จำนวน 15 ป้าย)	1	100,000	โอนลด 100,000				✓	0
30.ก่อสร้างเรือนเพาะชำ	1	43,000					✓	43,000
31.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายใบ สีหาชาติ - บ้านสวนปอ ต.หินโคน อ.จักราช บ้านตะคร้อเหนือ หมู่ที่ 2	1	250,000	ตั้งรายการใหม่250,000		✓			1,000
32.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสิน พยัคฆ์เมธี - ร.ร. หินดาด บ้านหินดาด หมู่ที่ 1	1		237,000		✓			1,000
33.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวฝาย - หนองเต่า หมู่ที่ 13	1		250,000		✓			1,000
34.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดปทุมวัน - ประปาหมู่บ้าน บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 4	1		200,000		✓			1,000
รวม	17	1,873,000	687,000	0	13	0	4	50,000.0

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566 (รอบ 12 เดือน)								
รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 66	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการที่ดีด้านสาธารณสุข สาธารณูปการต่างๆ</b>								
<b>1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)</b>								
35.ก่อสร้างถนนหินคลุกสายโนนเมืองแฝกสถานที่ก่อสร้าง บ้านตะคร้อใต้ หมู่ที่ 9	1		250,000		✓			2,000
36.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสุตา สุภานิชย์ บ้านปรางค์ หมู่ที่ 11	1		250,000		✓			2,000
37.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอบจ.นม16204 สายหินคาด-หนองปืด (บริเวณเชื่อม หมู่ที่4)	1		500,000		✓			2,000
38.ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางวิสัย เบียดนอก- โกกโคนบ้านสระมะค่าหมู่ที่4	1		114,000		✓			1,000
39.วางระบายน้ำรูปตัววีคสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายคำรัง ปัดตั้งละพา - หัวลำจวมวก (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่5	1		193,000		✓			1,000
40.ก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมปรับแต่งคันลำห้วย บริเวณหัวลำจวมวก บ้านตะคร้อใต้หมู่9	1		244,000		✓			4,000
41.ก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมงานวางท่อระบายน้ำคสล. หัวลำจวมวกและ(บริเวณที่นานาบุญหลาย)บ้านหัวสะพาน หมู่ที่5	1		185,000		✓			0
42.ก่อสร้างปรับปรุงคันดินทำนบกั้นน้ำ ลำห้วยยาง บ้านตะคร้อใต้ หมู่ที่ 9	1		176,000		✓			500
43.ปรับปรุงคันดินทำนบกั้นน้ำคลองอีสานเขียว บ้านหินคาด หมู่ที่1	1		98,000		✓			0
44.ปรับปรุงซ่อมแซมคันดินทำนบกั้นน้ำหัวลำจวมวก บ้านตะคร้อเหนือ หมู่ที่2	1		53,000		✓			0
45.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบริเวณสามแยกหัวฝาย – หนองพลองบ้านหนองพลอง หมู่ที่ 3	1		52,000		✓			0
46.ต่อเติมอาคารสำนักงานอบต.หินคาด	1	1,400,000		ตั้งเป็นรายการใหม่ 1,400,000		✓	กั้นงบประมาณ	2,000
47.ปรับปรุงอาคารสำนักงานอบต.หินคาด	1	190,000			✓			0
48.ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.333-02 สายบ้านเมืองเพชร - บ้านปรางค์ หมู่ที่ 11	1			1,144,000		✓	กั้นงบประมาณ	364,000
49.ก่อสร้างถนนคสล. ทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.333-140 สายบ้านสะพานทอง-บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 1	1			4,882,000	✓			1,144,000
50.ก่อสร้างถนนคสล. ทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.333-15 จากหมู่บ้าน-ขาหมูหินคาด หมู่ที่ 9	1			1,629,000	✓			789,000
51.ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านตะคร้อเหนือ หมู่2 ต.หินคาด อ.หัวแถลง เรือม บ้านหลุ่งประดู่หมู่12 ต.หลุ่งประดู่.หัวแถลง จ.นครราชสีมา	1			2,000,000	✓			1,265,000
รวม	17	1,590,000	2,115,000	9,655,000	15	2	0	3,576,500.0

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566 (รอบ 12 เดือน)								
รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 66	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีด้านสาธารณสุขโลก สาธารณูปการต่างๆ</b>								
<b>1.2 แผนงานเคหะและชุมชน</b>								
1.ติดตั้งไฟฟ้าถนนสาธารณะ หนองพลอง หมู่ที่ 3 (สายวัดนันทวัน - บ้านนายประสิทธิ์ ลือนาม)	1	25,000	โอนเพิ่ม 43,525		✓			0.86
2.ติดตั้งไฟฟ้าถนนสาธารณะ หนองพลอง หมู่ที่ 3 (สายบ้านนายชูศักดิ์ - บ้านนายสงวน)	1	25,000	โอนลด 25,000			✓		0
3.ติดตั้งไฟฟ้าถนนสาธารณะ บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 5 จำนวน 5 จุด	1	50,000			✓			5,238
4.ติดตั้งไฟฟ้าถนนสาธารณะ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 (สายหมู่บ้าน - วัดห้วยยาง)	1	40,000	โอนเพิ่ม 685		✓			0.97
5.ติดตั้งไฟฟ้าถนนสาธารณะ บ้านตะคร้อใต้ หมู่ที่ 9 (สายบ้านนายสมโชค)	1	20,000			✓			2,449.22
6.ติดตั้งไฟฟ้าถนนสาธารณะ บ้านตะคร้อใต้ หมู่ที่ 9 (สายบ้านเดชฉนัย)	1	20,000				✓		20,000
7.ติดตั้งไฟฟ้าถนนสาธารณะ บ้านปรารงค์ หมู่ที่ 11 จำนวน 5 จุด	1	40,000			✓			4,907.70
8.ติดตั้งไฟฟ้าถนนสาธารณะ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 (สายไปบ้านโคกสะอาด)	1	20,000	โอนลด 685		✓			88.63
9.ติดตั้งไฟฟ้าถนนสาธารณะ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 13 (สายศาลาประชาคม - สระหนองสิม)	1	20,000			✓			2,472.11
10.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งไฟฟ้าถนนสาธารณะบ้านสะพานทอง หมู่ที่ 14	1	100,000	โอนลด 18,525		✓			10,640.85
รวม	10	360,000	0	0	8	0	2	45,798.6

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566 (รอบ 12 เดือน)								
รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 66	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม และแหล่งน้ำ</b>								
<b>2.1 แผนงานการเกษตร</b>								
1.กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	1	50,000					✓	50,000
2.ธนาคารน้ำใต้ดิน	1	20,000	โอนลค 20,000				✓	0
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>50,000</b>

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566 (รอบ 12 เดือน)								
รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 66	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
<u>ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและบริการ</u>								
<b>3.1 แผนงานการเกษตร</b>								
1.อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1	30,000			✓			1,615
2.ป้องกันโรคระบาดในพืชและสัตว์	1	20,000	โอนลด 20,000				✓	0
3.ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์	1	20,000	โอนลด 20,000				✓	0
4.ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร	1	30,000	โอนลด-เพิ่ม 30,000		✓			12,625
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>14,240</b>



รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566 (รอบ 12 เดือน)								
รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 66	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม</b>								
<b>4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>								
1.พัฒนาศักยภาพสตรีตำบลหินดาด	1	30,000	โอนลด 30,000				✓	0
2.โรงเรียนผู้สูงอายุ	1	80,000			✓			12,800
3.ส่งเสริมกลุ่มอาชีพสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก	1	30,000					✓	30,000
4.ส่งเสริมเด็กและเยาวชนต่อต้านการทุจริต	1	20,000					✓	20,000
5.ส่งเสริมสุขภาพคนพิการตำบลหินดาด	1	20,000	โอนลด 20,000				✓	0
6.รณรงค์งานศพปลอดเหล้า	1	20,000	ตั้งรายการใหม่ 20,000				✓	20,000
รวม	6	200,000	0	0	1	0	5	82,800

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566 (รอบ 12 เดือน)								
รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 66	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม</b>								
<b>4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>								
1. จัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลหินดาด	1	30,000	โอนเพิ่ม 40,000		✓			70
2. จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ตำบลหินดาด	1	30,000	โอนลด 20,000			✓		10,000
3. จัดงานประเพณีบุญข้าวจีตำบลหินดาด	1	50,000	โอนลด 50,000			✓		0
4. อุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่นอำเภอห้วยแถลง	1	20,000			✓			0
5. ถวายเทียนพรรษา	1	20,000	โอนลด 20,000			✓		0
รวม	5	150,000	0	0	2	0	3	10,070.0

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566 (รอบ 12 เดือน)								
รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 66	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b>								
<b>5.1 แผนงานสาธารณสุข</b>								
1.ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)และโรคอุบัติใหม่	1	50,000					✓	50,000
2.ตรวจสอบคุณภาพน้ำ	1	10,000					✓	10,000
3.ป้องกันโรคไข้เลือดออก	1	40,000		โอนเพิ่ม 40,000	✓			19,000
4. สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	1	58,110			✓			1,810
5.พัฒนาศักยภาพในการป้องกันและควบคุมโรคแก่ อสม.	1	30,000					✓	30,000
6.รณรงค์คัดแยกขยะ	1	30,000			✓			13,700
7.รณรงค์ลดใช้พลังงาน	1	20,000			✓			1,300
8.อบรมอาสาสมัคร	1	15,000			✓			4,148
9.พระราชดำริด้านสาธารณสุข	1	280,000			✓			0
รวม	9	533,110	0	0	6	0	3	129,958.0



รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566 (รอบ 12 เดือน)								
รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 66	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ</b>								
<b>6.1 แผนงานการศึกษา</b>								
1. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1	219,300	ไออนเพิ่ม 50,000		✓			275,605
2.ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ของศูนย์เด็กเล็ก	1	663,705			✓			
3.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3 - 5 ปี	1	79,100			✓			
4.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1	2,143,000			✓			99,283
5.จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	1	50,000	ตั้งรายการใหม่ 50,000			✓		50,000
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>3,155,105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>424,888.0</b>

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566 (รอบ 12 เดือน)								
รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 66	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ</b>								
<b>6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>								
1.เข้าร่วมการแข่งขันหรือเป็นเจ้าของกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	1	70,000	ตั้งรายการใหม่ 70,000		✓			20,490
2.จัดการแข่งขันกีฬาเด็ก และเยาวชนตำบลหินดาด	1	50,000	ตั้งรายการใหม่ 50,000		✓			260
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,750.0</b>

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566 (รอบ 12 เดือน)								
รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 66	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ</b>								
<b>7.1 แผนงานบริหารทั่วไป</b>								
1. ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	1	20,000	โอนลด 20,000				✓	0
2. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด	1	50,000	โอนเพิ่ม 140,000		✓			20,190
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรมของอปท.	1	20,000	โอนลด 20,000				✓	0
4. จัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1	20,000			✓			0
5. อุดหนุนงานรัฐพิธีอำเภอห้วยแถลง	1	25,000			✓			0
6. ตู้เหล็ก (สำนักปลัด)	1	5,700					✓	5,700
7. โต๊ะทำงานแบบเหล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาด 5 ฟุต (สำนักปลัด)	1	17,000					✓	17,000
8. โต๊ะทำงานแบบเหล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาด 4 ฟุต (สำนักปลัด)	1	11,000					✓	11,000
9. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (สำนักปลัด)	1	17,000	โอนเพิ่ม 3,000		✓			0
10. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด)	1	12,600	โอนลด 3,000		✓			5,500
11. เครื่องรับส่งวิทยุระบบVHF/FMขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง (สำนักปลัด)	1	36,000			✓			600
12. ตู้เหล็ก (กองคลัง)	1	13,800				กั้นงบประมาณ	✓	13,800
13. ตู้เหล็ก (กองศึกษาฯ)	1	5,700					✓	5,700
14. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 5 เครื่อง(กองศึกษาฯ)	1	80,000					✓	80,000
15. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้(กองสาธารณสุข)	1	12,000					✓	12,000
16. โทรทัศน์ แอลอีดี(LED TV) (กองสาธารณสุข)	1	35,000			✓			0
17. คอมพิวเตอร์แบบโซล่าเซลล์ จำนวน 55 ชุด (กองช่าง)	1	400,000			✓			4,000
18. รถบรรทุก(ดีเซล) (กองช่าง)	1	850,000	โอนลด 81,500		✓			0
<b>รวม</b>	<b>18</b>	<b>1,630,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>175,490.0</b>

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566 (รอบ 12 เดือน)								
รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 66	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ</b>								
<b>7.1 แผนงานบริหารทั่วไป(ต่อ)</b>								
19.ชุดทดสอบความเข้มเหลวของคอนกรีต(Slump Test)จำนวน 1 ชุด (กองช่าง)	1	7,000			✓			0
20.สื่อวีดิระยะทาง จำนวน 1 ตัว(กองช่าง)	1	7,000			✓			0
21.ตู้โซลาร์จก 5 ฟุต 3 ชั้น จำนวน 2 ตู้(สำนักปลัด)	1	11,100		โอนตั้งรายการใหม่ 11,100			✓	11,100
22.พัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 4 เครื่อง (สำนักปลัด)	1	20,000		โอนตั้งรายการใหม่ 20,000	✓			4,000
23.เครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน แบบลากจูง จำนวน 2 ชุด(สำนักปลัด)	1	27,200		โอนตั้งรายการใหม่ 27,200	✓			10,200
24.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง(กองคลัง)	1	9,000		โอนตั้งรายการใหม่ 9,000	✓			100
25.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง(กองคลัง)	1	4,000		โอนตั้งรายการใหม่ 4,000	✓			700
26.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (กองสาธารณสุข)	1	17,000		โอนตั้งรายการใหม่ 17,000	✓			0
27.เก้าอี้พนักงานแบบหนา จำนวน 200 ตัว (สำนักปลัด)	1	70,000		โอนตั้งรายการใหม่ 70,000	✓			0
28.โต๊ะกราบแบบเรียบ มีเบาะรองเข้า จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด)	1	5,000		โอนตั้งรายการใหม่ 5,000	✓			100
29.โต๊ะพับหนามลามีน ขนาด 45*120*75 จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด)	1	1,690		โอนตั้งรายการใหม่ 1,690	✓			0
30.โต๊ะพับหนามลามีน ขนาด 60*180*75 จำนวน 20 ตัว (สำนักปลัด)	1	39,980		โอนตั้งรายการใหม่ 39,980	✓			0
31.อุดหนุนการไฟฟ้าจักราช งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงให้อบต.หินลาด(กสน.)	1	128,000		โอนตั้งรายการใหม่ 128,000	✓			96.14
32.ลำโพงภาคขยาย ขนาด 250 วัตต์ จำนวน 1 ชุด	1	195,000		โอนตั้งรายการใหม่ 195,000		กั้นงบประมาณ	✓	195,000
33.กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 9 ชุด	9	120,000		โอนตั้งรายการใหม่ 120,000		กั้นงบประมาณ	✓	120,000
<b>รวม</b>	<b>15</b>	<b>661,970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>341,296.14</b>
รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566 (รอบ 12 เดือน)								



รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 66	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ								
7.2แผนงานงบกลาง								
1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1	11,386,600			✓			660,400
2.เบี้ยยังชีพความพิการ	1	6,019,200			✓			715,200
3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	1	6,000			✓			0
รวม	3	17,411,800	0	0	3	0	0	1,375,600

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566 (รอบ 12 เดือน)								
รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 66	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ</b>								
<b>7.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน</b>								
1.ดำเนินการกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการควบคุมไฟฟ้า	1	20,000	โอนลด 20,000				✓	0
2.ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	1	40,000	โอนลด 10,000		✓			2,184
3.ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อุทกภัย วิกฤตภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ)	1	30,000			✓			6,249
4.ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.	1	45,000	โอนลด 40,000				✓	5,000
5.จับชีพลอคภัยเสริมวินัยจราจร	1	20,000	โอนลด 20,000				✓	0
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>155,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>13,433.0</b>

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566 (รอบ 12 เดือน)								
รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 66	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 7.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1. จัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	1	20,000			✓			15,200
รวม	1	20,000	0	0	1	0	0	15,200.0



รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566 (รอบ 12 เดือน)								
รายการ/โครงการ	จำนวน	ที่มาของแหล่งงบประมาณ			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ งบประมาณ เหลือจ่าย
		ข้อบัญญัติ 66	เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีด้านสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการต่างๆ	61	6,460,600	2,802,000	9,655,000	49	2	10	3,679,299
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม และแหล่งน้ำ	2	70,000	0	0	0	0	2	50,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและบริการ	4	100,000	0	0	2	0	2	14,240
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม	11	350,000	0	0	3	0	8	92,870
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	9	533,110	0	0	6	0	3	129,958
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ	7	3,275,105	0	0	6	0	1	445,638
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ	42	19,879,570	0	0	27	0	15	1,921,019
รวม	136	30,668,385	2,802,000	9,655,000	93	2	41	6,333,024
คิดเป็นร้อยละ					68.38	1.47	30.15	