

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการค้าการลงทุน

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างขยายผิวจราจรสาย ศูนย์สาธิต-บ้านนายสมเกียรติ พิจันดา บ้านตะคร้อเหนือ หมู่ ที่ ๒	งานขยายผิวจราจร คสล.ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่า จำนวน ๗๗.๕๐ ตารางเมตร	๔๗,๐๐๐	๐	๔๗,๐๐๐			✓	กองช่าง	
๒	ก่อสร้างหินคลุกสายบ้านนาย ทรงวุฒิ -ทิศตะวันออก บ้านหิน ดาด หมู่ที่ ๑	งานหินคลุกรองพื้นทาง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุก จำนวน ๓๓ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งทับแฉนถนน ตลอดสาย	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐			✓	กองช่าง	
๓	ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนาย ไสว ป้องทองกลาง บ้านตะคร้อ เหนือ หมู่ที่ ๒	งานถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า จำนวน ๑๖๕ ตารางเมตร ไหล่ทางดิน ตามสภาพ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๔,๐๐๐	๐	๑๐๔,๐๐๐	✓			กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๔	ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนาง หนูแดง สุทธิ บ้านตะคร้อเหนือ หมู่ที่ ๒	งานถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า จำนวน ๒๐๔ ตารางเมตร ใหญ่ ทางดินตามสภาพ พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๒๘,๐๐๐	๐	๑๒๘,๐๐๐	✓			กองช่าง	
๕	ก่อสร้างถนนคสล.สายวัดนันท วัน-บ้านนายประสิทธิ์ ลีอนาม บ้านหนองพลอง หมู่ที่ ๓	งานถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า จำนวน ๒๒๔ ตารางเมตร ใหญ่ ทางดินตามสภาพ	๑๕๑,๐๐๐	๐	๑๕๑,๐๐๐			✓	กองช่าง	
๖	ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนาย สายันต์ เจตมาศ-บ้านนายทอง ใบ สังกี้แก้ว บ้านหนองพลอง หมู่ที่ ๓	งานถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า จำนวน ๓๓๖ ตารางเมตร ใหญ่ ทางดินตามสภาพ พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๙,๐๐๐	๐	๒๐๙,๐๐๐			✓	กองช่าง	
๗	ก่อสร้างโครงสร้างเหล็กรองรับ ถังน้ำประปาบ้านหนองม่วง หมู่ ที่ ๑๒	งานโครงสร้างเหล็กรองรับถัง น้ำประปา จำนวน ๑ งาน พร้อม อุปกรณ์อื่นๆ	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐			✓	กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกวัดปทุมวัน-บ้านนาย ทองดี เตือดกระโทก หมู่ที่ ๔	งานถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า จำนวน ๕๘๐ ตารางเมตร ไหล่ ทางดินตามสภาพ พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๔๗,๐๐๐	๓๑๙,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	✓			กองช่าง	
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบจ.นม.๑๖๒๐๔ หิน ดาด-หนองบัว (บริเวณทางเข้า หมู่บ้านสระมะค่า ต่อโครงการ เดิม) บ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๔	งานถนน คสล.ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่าจำนวน ๗๓๒ ตารางเมตร ไหล่ทาง ดินตามสภาพ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๔๔๓,๐๐๐	๔๔๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			กองช่าง	
๑๐	ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านหัว สะพาน - โคกสะอาด บ้านหัว สะพาน หมู่ที่ ๕	งานถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า จำนวน ๗๙๐ ตารางเมตร ไหล่ ทางดินตามสภาพ พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๗๙,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑๑	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.หัวย ฉมวก - จระเข้หิน ต.หินโคน บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๕	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ แถวๆ ละ ๗.๐๐ ท่อน รวมจำนวน ๒๑.๐๐ ท่อน พร้อมผนังกันเซาะ ๒ ด้าน ดิน ถมปรับเกลี่ยตักแต่งทับแน่น งานถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า จำนวน ๑๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินตาม สภาพ ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๘๓,๐๐๐	๐	๒๘๓,๐๐๐			✓	กองช่าง	
๑๒	ก่อสร้างถนนคสล.ซอยมั่งมี ศรี สุข บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๖	งานถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่าจำนวน ๒๕๒ ตารางเมตร ไหล่ทาง ดินตามสภาพ พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๕๔,๐๐๐	๑๔๑,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	✓			กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑๓	ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายศรี นุชสูงเนิน-บ้านนายทองวัน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๖	งานถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า จำนวน ๓๒๔ ตารางเมตร ไหล่ทางดินตามสภาพ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๙๕,๐๐๐	๑๗๙๐๐๐	๑๖,๐๐๐	✓			กองช่าง	
๑๔	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยยาง บริเวณสระประปาหนองแคน บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๗	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ แถวๆ ละ ๑๒.๐๐ ท่อน รวมจำนวน ๓๖.๐๐ ท่อน พร้อมผนังกันเซาะ ๒ ด้าน ดินถมปรับเกลี่ยตักแต่งทับแน่น ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๕๐,๐๐๐	๒๑๗๐๐๐	๓๓,๐๐๐	✓			กองช่าง	
๑๕	ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายประสิทธิ์ มะลิ - เขตเทศบาล บ้านเมืองเพชร หมู่ที่ ๘	งานถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า จำนวน ๓๓๒ ตารางเมตร ไหล่ทางดินตามสภาพ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๙๙,๐๐๐	๐	๑๙๙,๐๐๐			✓	กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑๖	ก่อสร้างถนนดินสายนางพุดม โพธามาตย์-นางนงหัตสา ทุมนา หาด บ้านตะคร้อใต้ หมู่ที่ ๙	งานปรับปรุงพื้นทาง กรุยทาง-ถางป่า กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร งานดินรองพื้นทาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร ปริมาณดินซุดและดิน ชนบางส่วนรวมจำนวน ๑,๙๒๐ ลบม. พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งทับแน่น ถนนตลอดสายพร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๑๙,๐๐๐	๑๑๓,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓			กองช่าง	
๑๗	ปรับปรุงเสริมถนนดินบนลำ ห้วยยาง บ้านตะคร้อใต้ หมู่ที่ ๙	งานปรับปรุงพื้นทางบนถนนลำห้วยยาง กรุยทาง-ถางป่า ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร งานปรับปรุง เสริมดินรองพื้นทาง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร (รวมสภาพเดิมฯ) ยาว ๒,๒๐๐ เมตร ปริมาณดินซุดและดินชน บางส่วนฯ รวมจำนวน ๔,๔๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งทับแน่นถนน ตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๓๑,๐๐๐	๒๑๒,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	✓			กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑๘	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ประปา-หนองสามขา บ้าน ปรารงค์ หมู่ที่ ๑๑	งานหินคลุกรองพื้นทาง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๗ เมตร ปริมาณ หินคลุก จำนวน ๖๕ ลบ.ม. พร้อมปรับ เกลี่ยตบแต่งทับแน่นถนนตลอดสาย	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	กองช่าง	
๑๙	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนอง โพธิ์-คลองอีสานเขียว บ้าน ปรารงค์ หมู่ที่ ๑๑	งานหินคลุกรองพื้นทาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ปริมาณ หินคลุก จำนวน ๑๐๐ ลบ.ม. พร้อม ปรับเกลี่ยตบแต่งทับแน่นถนนตลอดสาย	๗๘,๐๐๐	๐	๗๘,๐๐๐			✓	กองช่าง	
๒๐	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนอง หว่า-บ้านเสาเดียว บ้านปรารงค์ หมู่ที่ ๑๑	งานหินคลุกรองพื้นทาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ปริมาณ หินคลุก จำนวน ๒๘๐ ลบ.ม. พร้อม ปรับเกลี่ยตบแต่งทับแน่นถนนตลอด สาย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๒๑,๐๐๐	๐	๒๒๑,๐๐๐			✓	กองช่าง	
๒๑	ก่อสร้างถนน คสล.สายโพธิ์กลาง (ต่อโครงการเดิม) บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๓	งานถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่า จำนวน ๕๐๐ ตารางเมตร ไหล่ ทางดินตามสภาพ พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๙๙,๐๐๐	๐	๒๙๙,๐๐๐	✓			กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๒๒	ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนาง ซ้อณ พิศพล บ้านสะพานทอง หมู่ที่ ๑๔	งานถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่าจำนวน ๒๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทาง ดินตามสภาพ พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๔๑,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓			กองช่าง	
๒๓	ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนาง บุญญาบุช บ้านสะพานทอง หมู่ ที่ ๑๔	งานถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่าจำนวน ๑๒๘ ตารางเมตร ไหล่ทาง ดินตามสภาพ	๗๖,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓			กองช่าง	
๒๔	ก่อสร้างถนนคสล.สายทางเข้า หมู่บ้าน-ทิศตะวันออก บ้าน สะพานทอง หมู่ที่ ๑๔	งานถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่า จำนวน ๘๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินตามสภาพ	๔๙,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓			กองช่าง	
๒๕	ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนาง คำ ศรีจันทร์ บ้านสะพานทอง หมู่ที่ ๑๔	งานถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่าจำนวน ๑๔๑ ตารางเมตร ไหล่ทาง ดินตามสภาพ	๘๖,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๙,๐๐๐	✓			กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๒๖	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้าน นายวิชาญชัย ประกอบกุล (ต่อ โครงการเดิม) บ้านโคกสะทอน หมู่ที่ ๑๕	งานหินคลุกรองพื้นขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร ปริมาณหิน คลุก จำนวน ๑๘๐ ลบ.ม.พร้อมปรับ เกลี่ยตบแต่งทับแน่นถนนตลอดสาย ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๔๓,๐๐๐	๐	๑๔๓,๐๐๐			✓	กองช่าง	
รวม			๔,๖๙๗,๐๐๐	๒,๔๑๗,๐๐๐	๒,๒๘๐,๐๐๐					

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีด้านสาธารณสุขปโค สาธารณูปการต่างๆ

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการค้าการลงทุน

๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค คุ้มหัวทำนบ สายบ้านนายพวง- บ้านนางนิต หมู่ที่๑	งานขยายเขตประปาภูมิภาค คุ้มหัว ทำนบสายบ้านนายพวง-บ้านนางนิต บ้านหินดาด หมู่ที่ ๑ (ตามรูปแบบ รายการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพินายกำหนดฯ)	๗๕,๐๐๐	๗๓,๐๔๔	๑,๙๕๖	✓			กองช่าง	
๒	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค คุ้มโนนสมบูรณ์ สายบ้านนาง ทองแมน หวังขอบกลาง - ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ บ้านหินดาด หมู่ที่๑	งานขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค คุ้ม โนนสมบูรณ์ สายบ้านนางทองแมน หวังขอบกลาง-ถนนทางหลวง หมายเลข ๒๒๖ บ้านหินดาด หมู่ที่ ๑ (ตามรูปแบบรายการการประปาส่วน ภูมิภาค สาขาพินายกำหนดฯ)	๑๐๐,๐๐๐	๙๖,๘๑๙	๓,๑๘๑	✓			กองช่าง	
๓	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะภายใน หมู่บ้าน บ้านโคกสะทอน หมู่ที่ ๑๕	งานติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้านโคกสะทอน หมู่ที่ ๑๕ (ตามรูปแบบรายการการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค สาขาจักราชกำหนดฯ)	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐			✓	กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๔	ติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะสาย บ้านนางบัวผัน พิมพ์ปรุ - บ้าน นายสมชาย มาลัยกิต บ้านห้วย ยาง หมู่ที่ ๗	งานติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟส่องสว่างสาธารณะ สายบ้านนางบัวผัน พิมพ์ปรุ-บ้านนาย สมชาย มาลัยกิต บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๗ (ตามรูปแบบรายการการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค สาขาจักราชกำหนดฯ)	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	กองช่าง	
รวม			๒๘๕,๐๐๐	๑๖๙,๘๖๓	๑๑๕,๑๓๗					

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ

๒.๑ กลยุทธ์ สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	ป้องกันโรคระบาดพืชและสัตว์ ตำบลหินดาด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการ ป้องกันโรคระบาดในพืชและสัตว์	๑๕,๐๐๐	๐	๐			✓	สำนักปลัด	โอนลด ๑๕,๐๐๐ บาท
๒	ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการ ปลูกพืชสมุนไพร	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด	
๓	การกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำสาธารณะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ สาธารณะของตำบลหินดาด	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓	สำนักปลัด	
๔	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	สำนักปลัด	
รวม			๑๕๕,๐๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐					

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและบริการ

๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่

๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

***ไม่มีโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

๔.๑ กลยุทธ์ การบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างเป็นระบบเพื่อเชื่อมโยงกลไกระวังทางสังคมให้มีความเข้มแข็ง

๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	ฝึกอบรมการทอผ้าลายปรางค์ มงคล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม การทอผ้าลายปรางค์มงคล	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	สำนักปลัด	
๒	ฝึกอบรมทำอาชีพการทำสบู่ น้ำ ยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า น้ำยา ปรับผ้านุ่ม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม อาชีพการทำสบู่ น้ำยาล้างจาน น้ำยา ซักผ้า น้ำยาปรับปรับผ้านุ่ม	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	สำนักปลัด	
๓	พัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มอาชีพ ผู้นำองค์กรและภาคีเครือข่าย ตำบลหินดาด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ศักยภาพผู้นำกลุ่มอาชีพผู้นำองค์กร และภาคีเครือข่ายตำบลหินดาด	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓	สำนักปลัด	
๔	พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓	สำนักปลัด	
๕	พัฒนาศักยภาพสตรีตำบลหิน ดาด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ศักยภาพสตรีตำบลหินดาด	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	สำนักปลัด	
รวม			๒๙๐,๐๐๐	-	๒๙๐,๐๐๐					

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัคซีนป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยจัดสรรตาม จำนวนประชากร สุนัข/แมว ทั้งมี เจ้าของและไม่มีเจ้าของ	๑๐๘,๑๑๐	๐	๑๐๘,๑๑๐			✓	กอง สาธารณสุขฯ	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท
๒	ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) และ โรคอุบัติใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน ชื่อโครงการการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	กอง สาธารณสุขฯ	
๓	ตรวจสอบคุณภาพน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน ชื่อโครงการตรวจสอบ คุณภาพน้ำ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	กอง สาธารณสุขฯ	
๔	ป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	✓			กอง สาธารณสุขฯ	
๕	รณรงค์คัดแยกขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๙๗๖๐	๒๔๐	✓			กอง สาธารณสุขฯ	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๖	รณรงค์ลดใช้พลังงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ชื่อโครงการรณรงค์ลดใช้พลังงาน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	✓			กอง สาธารณสุขฯ	
๗	ส่งเสริมและป้องกันโรคจากการบริโภคยาสูบในพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ชื่อโครงการส่งเสริมและป้องกันโรคจากการบริโภคยาสูบในพื้นที่	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	✓			กอง สาธารณสุขฯ	
๘	อบรมอาสาปศุสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ชื่อโครงการอบรมอาสาปศุสัตว์	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	✓			กอง สาธารณสุขฯ	
๙	พระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับหมู่บ้านในตำบลหินดาดจำนวน ๑๔ หมู่บ้าน สำหรับดำเนินตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๘๐,๐๐๐	๐	๒๘๐,๐๐๐	✓			กอง สาธารณสุขฯ	
รวม			๖๑๘,๑๑๐	๑๔๒,๗๖๐	๔๗๕,๓๕๐					

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวม								

๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

๖.๑ กลยุทธ์ พัฒนาการศึกษาก่อนวัยเรียน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในทุกๆด้าน

๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	จัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น พัฒนาการเด็กจัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๒-๕ปี อัตราคนละ ๑,๘๓๖ บาท/คน/ปี	๑๙๖,๗๘๐	๑๙๖,๔๕๒	๓๒๘	✓			กอง การศึกษาฯ	โอนเพิ่ม ๔,๐๐๐ บาท
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา ศพด.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จัดสรรสำหรับเด็ก อายุ ๓ - ๕ ปี	๗๐,๓๔๕	๐	๗๐,๓๔๕			✓	กอง การศึกษาฯ	
๓	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศพด. สังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลหินดาดทั้ง ๕ แห่ง	๙๒๖,๑๐๐	๔๙๕,๒๕๒	๔๓๐,๘๔๘		✓		กอง การศึกษาฯ	
๔	วันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๔๐,๐๐๐	๓๙,๗๓๗	๒๖๓	✓			กอง การศึกษาฯ	
๕	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัว สะพาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหัวสะพาน สังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลหินดาด	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	กอง การศึกษาฯ	
๖	อุดหนุนโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของ โรงเรียนในสังกัด สพฐ ๕ แห่ง	๒,๓๗๐,๒๐๐	๑,๑๖๕,๐๐๐	๑,๒๐๕,๒๐๐		✓		กอง การศึกษาฯ	
รวม			๓,๖๕๓,๔๒๕	๑,๘๙๖,๔๔๑	๑,๗๕๖,๙๘๔					

๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

๖.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันสำคัญภายในท้องถิ่น

๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	เข้าร่วมการแข่งขันหรือเป็น เจ้าภาพกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเข้า ร่วมการแข่งขันหรือเป็นเจ้าภาพกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๗๐,๐๐๐	๖๐,๓๐๓	๙,๖๙๗	✓			กอง การศึกษาฯ	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท
๒	จัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการ แข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและ ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๐๐	๒๐๐	✓			กอง การศึกษาฯ	
๓	จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ตำบลหินดาด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการ แข่งขันกีฬาประชาชนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๙๙๐	๒,๐๑๐	✓			กอง การศึกษาฯ	
๔	จัดงานประเพณีลอยกระทง ตำบลหินดาด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทงตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	๔๘,๙๐๐	๑,๑๐๐	✓			กอง การศึกษาฯ	
๕	จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ตำบลหินดาด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน ประเพณีวันสงกรานต์ตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	กอง การศึกษาฯ	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๖	จัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	กอง การศึกษาฯ	
๗	อุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่น อำเภอห้วยแถลง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอห้วยแถลงเพื่อดำเนินโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐๐๐๐	๐	✓			กอง การศึกษาฯ	
รวม			๓๕๐,๐๐๐	๒๗๖,๙๙๓	๗๓,๐๐๗					

๗ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๗.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในทุกภาคส่วนและทุกระดับผ่านกลไกภาครัฐและกลไกทางสังคมของสังคม

๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลัก ธรรมาภิบาลและประมวล จริยธรรมของอปท.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลัก ธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม ของอปท.	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	สำนักปลัด	
๒	เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ หน้าที่องค์การบริหารส่วน ตำบลหินดาด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ หน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครู พนักงานจ้าง	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐			✓	สำนักปลัด	
๓	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๒๐๐๐๐	๐	✓			สำนักปลัด	
๔	อุดหนุนงานพระราชพิธีอำเภอ ห้วยแถลง	เพื่ออุดหนุนให้กับที่ทำการปกครอง อำเภอห้วยแถลงเพื่อใช้ในโครงการจัด งานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	๒๕,๐๐๐	๒๕๐๐๐	๐	✓			สำนักปลัด	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
						ผลการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๕	ปรับปรุงแผนที่แม่บทภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี(ต่อเนื่อง)	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	✓			กองคลัง	
รวม			๕๙๕,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐					

๗) ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๗.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในทุกภาคส่วนและทุกระดับผ่านกลไกภาครัฐและกลไกทางสังคมของสังคม

๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามช่วงอายุในปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๑,๙๒๘,๐๐๐	๕,๕๕๗,๕๐๐	๖,๓๗๐,๕๐๐		✓		สำนักปลัด	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการเบี้ยความพิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๕,๖๓๗,๖๐๐	๒,๖๐๑,๖๐๐	๓,๐๓๖,๐๐๐		✓		สำนักปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับการรับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็ยอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๖,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐		✓		สำนักปลัด	
รวม			๑๗,๕๖๑,๖๐๐	๘,๑๖๐,๑๐๐	๙,๔๐๑,๕๐๐					

๗) ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๗.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในทุกภาคส่วนและทุกระดับผ่านกลไกภาครัฐและกลไกทางสังคมของสังคม

๓) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	ดำเนินการกิจกรรมเกี่ยวกับ ภารกิจการควบคุมไฟฟ้า	เพื่อจ่ายในการดำเนินการกิจกรรม เกี่ยวกับภารกิจการควบคุมไฟฟ้า	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	สำนักปลัด	
๒	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	สำนักปลัด	
๓	ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. ประจำปี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปี ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	๐	๒๙,๖๘๐			✓	สำนักปลัด	โอนลด ๒๐,๓๒๐ บาท
๔	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓	สำนักปลัด	
๕	รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	๔๐,๐๐๐	๑๖๗๕๘	๒๓,๒๔๒	✓			สำนักปลัด	
รวม			๒๖๐,๐๐๐	๑๖,๗๕๘	๒๒๒,๒๔๒					

๗) ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๗.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในทุกภาคส่วนและทุกระดับผ่านกลไกภาครัฐและกลไกทางสังคมของสังคม

๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	จัดประชุมประชาคมแผนพัฒนา ท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการในการดำเนิน โครงการจัดประชุมประชาคม แผนพัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๓,๘๐๐	๑,๒๐๐		✓		สำนักปลัด	
รวม			๕,๐๐๐	๓,๘๐๐	๑,๒๐๐					